

श्रीधर सी०, भांडारखंड, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2013 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही :-

- 1.0 उपस्थिति :- संलग्न विवरणी के अनुसार।
- 1.1 अनुपस्थिति:- जिला खेल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सिविल सर्वे, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कार्य० अभि०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, मोतिहारी/कार्य० अभि०, ति०न०प्र०, मोतिहारी/कार्य० अभि०, डाका नहर नवीकरण, डाका/कार्य० अभि०, घोड़ासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल/जिला अभियन्ता, जिला परिषद, मोतिहारी/जिला खादी ग्रामोद्योग पदा०, मोतिहारी/ईख पदा०, मोतिहारी।  
उपरोक्त वर्णित सभी पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित हैं। अनुपस्थिति के संबंध में न तो कोई सूचना है और न ही उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी बैठक में उपस्थित है। फलतः उनसे संबंधित कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी। यह एक गंभीर मामला है। सभी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने तथा आज का वेतन स्थगित करने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।
- 2.0 बैठक की व्यवस्था  
यह बैठक प्रत्येक भंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में डॉ० राधाकृष्णन भवन में की जायेगी। उनकी अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में प्रभासी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी। इसके प्रभासी पदाधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय, वरीय उप समाहर्ता, जिला विकास प्रशाखा, मोतिहारी रहेंगे।
- 3.0 बैठक की कार्यवाही  
बैठक की कार्यवाही उप विकास आयुक्त के आशुलिपिक श्री दुर्गा प्रसाद नोट करेंगे। इनकी अनुपस्थिति में श्री संतोष कुमार, आशुलिपिक, डी०आर०डी०ए०, मोतिहारी नोट करेंगे। यह कार्यवाही कम्प्यूटर टिकित होने के बाद श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभासी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा के माध्यम से जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित कर वापस कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् 24 घंटे के अंदर सभी संबंधित पदाधिकारी को जिला विकास प्रशाखा द्वारा आगले दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसकी प्रति आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विकास आयुक्त, बिहार, एवं मुख्य सचिव, बिहार को भी भेजी जाय।
- 4.0 अनुपालन प्रतिवेदन  
संबंधित पदाधिकारी विगत बैठकों का अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में साथ लेकर आयेगे एवं प्रभासी पदाधिकारी अलग-अलग विभागवार सचिका रंधारित करेंगे एवं जिला पदाधिकारी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे। इससे संबंधित पत्राचार जिला विकास प्रशाखा द्वारा किया जायेगा।
- 5.0 बैठक का उद्देश्य
- 5.1 संबंधित विभाग में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसे गुणवत्ता के साथ समाप्त सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना।
- 5.2 उक्त कार्य में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करना।
- 5.3 टीम भावना के साथ कार्य करना।
- 5.4 संबंधित विभाग के न्यायालय से संबंधित मामले एवं अन्य मामले का समाधान करना।
- 5.5 सभी संबंधित पदाधिकारी समय पर अपने-अपने विभाग का मासिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
- 6.0 मुख्यालय में आवासन  
सभी संबंधित पदाधिकारी अपने मुख्यालय में ही आवासन करेंगे। जिला पदाधिकारी के मौखिक एवं लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय से बाहर जायेगे। समय पर बैठक में भाग लेंगे। किसी अपरिहार्य कारणवश बैठक में भाग नहीं ले सकते है तो दूरभाष से जिला पदाधिकारी को सूचित करना

सुनिश्चित करेंगे अन्यथा बैटक में भाग नहीं लेने पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, उस दिन का वेतन स्थगित किया जाएगा एवं अकर्मण्यता के संबंध में विभाग का प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।

राधाकृष्णन भवन में कॉडलेस माइक लगाने का एवं गाइक की दायरशा ठीक करने का निदेश डी0आर0डी0ए0 को दिया गया। विभिन्न विभागों को भूमि की आवश्यकता के अनुसार भूमि शिन्धित करने का निदेश जिला राजस्व शाखा को दिया गया।

7- वन विभाग:- बैटक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोतिहारी द्वारा जिले में अभिलिखित वन भूमि का रकबा से संबंधित एक पत्र उपलब्ध कराया गया जिसे जिला पदाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा को इसे गार्ड फाइल में सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया।

इस जिला में मोतिहारी वन प्रमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत स्थित अधिसूचित वन क्षेत्र निम्न प्रकार है :-

क्र0	स्थल का नाम	रकबा
1	चम्पारण जिला सीमा से अखर घाट	52.00 कि0मी0
2	घोडसरहन नहर	71.00 कि0मी0
3	त्रिवेणी नहर	143.96 कि0मी0
4	ढाका बाँध	5.06 कि0मी0
5	सुगौली शाखा नहर	17.00 कि0मी0
6	जमुनिया शाखा नहर	32.01 कि0मी0
7	मधुवन माइनर नहर	1.36 कि0मी0
8	छपवा माइनर नहर	0.39 कि0मी0
9	आदापुर माइनर नहर	0.30 कि0मी0
10	मीमलपुर जंगल (सुरक्षित वन)	84.60 हेक्टर

सभी नहरों पर हरियाली मिशन के तहत वृक्षारोपण कार्य कराने का निदेश दिया गया। इनके द्वारा बैटक में वृक्षारोपण से संबंधित कोई आकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अगली बैटक में पूर्ण विवरणी के साथ बैटक में भाग लेने का निदेश दिया गया।

### 8- शिक्षा विभाग:-

8.1 मध्याह्न भोजन योजना:-

प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि :-

1. इस जिले में दो जगह रवसौल एवं शिरैया में एस0एफ0सी0 से चावल उठाव नहीं होने के कारण मध्याह्न भोजन बंद है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि मध्याह्न किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं रहेगा। यदि खाद्यान उपलब्ध नहीं हो तो बाल के स्कूल से खाद्यान ऋण के रूप में उधार लेकर इस कार्यक्रम को संपन्न करना है एवं पुनः आवंटन प्राप्त हो जाने पर उक्त विद्यालय को वापस लौटा देना है। इस संबंध में संबंधित प्रमण्ड शिक्षा पदा0 पत्राचार कर कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। इस संबंध में प्रभारी पदा0, मध्याह्न भोजन को आवश्यक निदेश दिया गया।
2. प्रभारी पदा0, मध्याह्न भोजन को निदेश दिया गया कि पंच प्रमण्ड ढाका/छोडादानो/रामगढवा/आदापुर तथा बंजरिया में एस0एफ0सी0 योजना के तहत किसान श्रेष्ठ बनाने हेतु विद्यालयों की सूची उपलब्ध करावे। उन्ही प्रकार डी0एफ0डी0पी0 योजना के तहत सीमावर्ती प्रमण्डों में सीमा से 10 कि0मी0 के अन्दर के विद्यालयों में किनेस श्रेष्ठ बनाने हेतु सूची की भांग की गई।

प्रतिवेदन अप्राप्त। इस संबंध में प्रतिवेदन अगली बैटक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8.2 रसोईघो का भुगतान

प्रतिवेदन अप्राप्त। इस संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली बैटक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8.3 विद्यालयों का निवेशन

प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली बैटक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8.4	एस10-डी0सी0 विपत्र :-	ललित डी0सी0 विपत्र का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
8.5	शौचालय विहिन विद्यालयों की सूची	शौचालय विहिन विद्यालयों में शौचालय निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इससे संबंधित प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
8.6	शिक्षकों को वेतन भुगतान	प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
8.7	अल्पसंख्यक मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
8.8	आर0 आई0 डी0एफ0	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
8.9	सभी विद्यालयों में चापाकल एवं शौचालय की उपलब्धता से संबंधित सूची का रत्नापन	प्रतिवेदन अप्राप्त। -संस्थापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
8.10	कोविंग सेक्टर का निबंधन	प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
8.11	शिक्षक नियोजन	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
8.12	विद्यालयों में उपस्थिति	प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव-
8.13	किचन शेड	बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन विद्यालयों में किचन शेड उपलब्ध नहीं है वहीं एम0एस0डी0पी0 योजना से किचन शेड बनवाने का निर्देश दिया गया। बॉर्डर से 10 कि0मी0 के अन्दर जो स्कूल आते हैं, वहीं किचन शेड यदि नहीं है तो वहीं प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनुदान प्राप्त मदरसों की भिटिंग बुलाने का निर्देश दिया गया जिससे एम0एस0डी0पी0 योजना के प्रखण्ड आदापुर/बंजरिया/छौड़दानो/रामगढ़वा/ढाका में मदरसों में भवन इत्यादि बनवाने की योजना ली जा सके।

### 9. जिला उद्योग केन्द्र:-

क्र0	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
9.1	पी0एम0ई0जी0पी0 के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं आवेदन पत्रों को बैंक में भेजकर स्वीकृति की कार्रवाई करना।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.2	आर0सेटी0 की स्थापना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.3	के0मी0आई0सी0 / के0पी0आई0बी0 से संबंधित प्रतिवेदन :-	प्रतिवेदन अप्राप्त।
9.4	आद्यौगिक क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति	प्रतिवेदन अप्राप्त।

अगली बैठक में इन सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी0एम0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 263 के विरुद्ध 5 आवेदन-पत्र स्वीकृत हुआ है, जिसमें एक का

भूगतान किया गया है। एक का भूगतान हो गया है। 153 का सेलेशन हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि विभाग से निदेश है कि ई ट्रेकिंग के बाद ही आवेदन बैंक जाया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदनों के बैंक भेजकर उसकी सूची बैंक वाइज लाने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पुराने जितने भी ऋण हैं, उनकी वसूली करते हुए सांस्थानिक प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। अगली सांस्थानिक बैठक में रकसौल औद्योगिक क्षेत्र के इस्पेक्टर एवं मैनेजर को भी बुलाना सुनिश्चित। अक्टूबर को रूपायना दिवस के बाद 3 अक्टूबर को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु शिफर का आयोजन करने का निदेश दिया गया, जिसमें इन सभी 153 लाभार्थी वीच ऋण वितरण किया जायेगा। जिला उद्योग केंद्र का निदेश दिया गया कि संबंधित लाभार्थियों का आवेदन-पत्र किन-किन बैंको को भेजा गया है उनकी सूची उपलब्ध। ऋण वसूली के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि गत वर्ष 8.45 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसके संबंध में वसूली नहीं हुई है। जिला पदाधिकारी द्वारा वसूली का निदेश दिया गया।

## 10- पशुपालन :-

क्र0	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
10.1	पशु चिकित्सालय भवनो का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
10.2	पशुओं का टीकाकरण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
10.3	अस्पतालों के लिए भवनो की उपलब्धता	प्रतिवेदन अप्राप्त।
10.4	डी0सी0 विपन्न	प्रतिवेदन अप्राप्त। डी0सी0 विपन्न अखिलख भेजने का निदेश दिया गया।

इनके विभाग से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी। अगली बैठक में इन सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ में भाग लेने का निदेश दिया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पहाड़पुर का पशु चिकित्सालय बन चुका है, उसे अखिलख प्रकण्ड पशु कार्यालय को हस्तांतरित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही अगली बैठक में वैकसीनेशन का टारगेट एवं उपलब्धि का प्रतिवेदन साथ लाकर निदेश दिया गया।

## 11. मापतौल :-

11.0	दुकानो का निरीक्षण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.1	जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रखाहित दुकानदारो द्वारा धारित माप-तौल अनुज्ञाप्ति का नवीकरण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
11.2	राजस्व वसूली	वार्षिक लक्ष्य-50478 के विरुद्ध 20.32

बैठक में माप तौल निरीक्षक को सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माप तौल का नवीकरण करने का निदेश दिया गया एवं इसके लिए सभी अनुम्भ में अगले दो माह में नवीकरण हेतु लिखि निर्धारित कर केंद्र करने का निदेश गया। इलेक्ट्रॉनिक माप तौल का भी नवीकरण करने का निदेश दिया गया।

## 12. श्रम

क्र0	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
12.1	बिहार शताब्दी कर्मकार एवं पितृकार योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
12.2	बिहार प्रयासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के माभले का निरुपादन करना।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
12.3	न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन हेतु धारा दल	प्रतिवेदन अप्राप्त।

	का गठन	
12.4	बाल श्रमिक के संरक्षण में धारा दल का गठन धारा दल के लिए बाल की व्यवस्था	प्रतिवेदन अप्राप्त।
12.5	विभिन्न न्यायालय जैसे नूनि सुधार उप समसहरी, सहायक आयुक्त (श्रम), श्रम अधीक्षक, अंचल अधिकारी के न्यायालय में प्राप्त वादों के निष्पादन की क्या स्थिति है। प्रगति प्रतिवेदन हर सप्ताह बैठक में उपलब्ध करा देना है।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
12.6	सदन निर्माण मजदूर निबंधन	प्रतिवेदन अप्राप्त।
12.7	बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण तथा विद्यालय की स्थापना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
12.8	श्रम शोध की राशि की दरदारी	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण विस्तृत राभीक्षा नहीं की जा सकी। उन्हें अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया।	
	श्रम अधीक्षक द्वारा बैठक में बताया गया कि धारा दल का गठन किया गया है, परन्तु इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। उन्हें अगली बैठक में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही एन०सी०पी० के तहत चलने वाले रकूल में कितने बच्चों का बैंक से खाता खुला है, छात्रवृत्ति उन्हें मिलता है या नहीं उनके पिता का नाम बी०पी०एल० में है या नहीं, पील्ड ऑफिसर से ऑथ करशकर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। साथ ही माह नवम्बर में स्पेशल लोक अदालत लगाने की सूचना देते हुए निदेश दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी के तहत अनुमण्डल पदा०/अंचल अधिकारी के यहाँ कितने मामले चल रहे हैं, उसकी सूची बनाकर समर्पित की जाय। लेबर इंस्पेक्टर अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उसका भी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। रकूल के कितने बच्चों के पिता को इन्दिरा आवास मिला है / नरेगा के अन्तर्गत जीव कार्ड मिला है अथवा नहीं, के संबंध में भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।	

### 13-बिहार गृह रक्षा वाहिनी।

	विभिन्न विभागों को होमगार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इन विभागों द्वारा भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
13.1	नामांकन कार्य	प्रतिवेदन अप्राप्त।
13.2	महिला गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति	प्रतिवेदन अप्राप्त।
	अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सदर अरपताल / रेकटल अरपताल से निज स्थानों पर गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं है वहाँ अविलम्ब होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाय।	

### 14. भवन निर्माण विभाग :-

क्र0	किये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
14.1	10 कोटरूम निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.2	पशु चिकित्सालय का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.3	प्राथमिक रवायू उपाय केंद्र का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.4	आगनबाड़ी केंद्र का निर्माण:-	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.5	अनुभंडल कार्यालय का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.6	अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.7	ई किसान भवन का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.8	मुख्यमंत्री शिला विकास योजना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.9	आर0 आई0 डी0 एफ0	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.10	एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत कक्षा का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.11	एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत अतिरिक्त वर्ग कक्षों का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.12	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराना	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.13	सभी अंचलों में अभिलेखागार का निर्माण।	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.14	प्रखंड मुख्यालयों में 500 एम0टी0 एवं अधिक क्षमता के गोदामों का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.15	पी0एच0पी0 में स्टॉक क्वार्टर की परम्पति का प्रस्ताव	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.16	खदर अस्पताल में भवन परम्पति	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.17	लाइब्रेरी का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.18	इण्डोर स्टेडियम / पार्क का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.19	इस वर्ष की प्राथमिकता	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.20	प्रखण्डों में नये कार्यालय भवनों का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
14.21	डी0सी0 विपन्न	प्रतिवेदन अप्राप्त।

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

श्रवण निर्माण विभाग के अधीनस्थ को निदेश दिया गया कि पकड़ीदयाल अनुमण्डल अस्पताल बनकर तैयार पड़ा हुआ है जिसमें विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है, को शीघ्र पूरा कर हरतानांतरित किया जाय।  
 अनुमण्डल अस्पताल / पशु अस्पताल जो नये बनाये गये है उसे संबंधित विभाग को अभी तक हस्तांतरित नहीं किये गये है उन्हें अचिलम्ब हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड की पुरानी बिल्डिंग बेकार हो गई है, जिला विकास प्रशाखा द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी के द्वारा इसे कंडम घोषित कराने की प्रक्रिया की जाय।

**15- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण:-**

1.	Status of PHED Schemes (Mini Water Supply)	Total Nos. of Schemes	Total nos. of schemes for which application submitted	No. of Schemes sanctioned estimates submitted	PHED whose schemes not deposited	No. of PHED where departmental charges not deposited	No. of PHED where departmental charges have been completed by PHED and connection given	No. of schemes where work not completed by PHED	
									2.
	Mothhari	25							
	Dhaka	15	10					15	
3	पूर्व योजना का नाम	कुल योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	धाका और मोथारी द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि विद्युत-लक्ष्य-25 अर्द्ध उपलब्ध-10 अर्द्ध पूर्ण, 7 अर्द्ध पर बॉरेस कार्य पूर्ण, शेष पर कार्य बंद। काठमा और अका द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि विद्युत-लक्ष्य-15 अर्द्ध उपलब्ध-14 अर्द्ध पर बॉरेस कार्य पूर्ण, 3 अर्द्ध में शेष कामकाज कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण, 5 स्थलों के लिए श्रीआईओ पाईप को अपूर्ण। धाका पर कार्य बंद। सर्विल लोक स्टाड और विभाग के निदेश के अंतर्गत में निविदा विखण्डन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित।				

4	निर्मल मारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण	कार्य अभि0 मोतिहारी द्वारा शांति लक्ष्य-15 अन्तर उपलब्धि-3 अर्द्ध स्वीय रम का कार्य पूर्ण, 2 अर्द्ध अर्ध शीशु कार्य पूर्ण। पाइप लाइन जो कार्य प्रारम्भ स्वीय रम का कार्य प्रारम्भ। शेष पर संबद्धक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
5	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण दिवशी उपलब्ध कराना	कार्य अभि0, मोतिहारी विद्यालय शौचालय-लक्ष्य- 4668 अर्द्ध, उपलब्धि- 3769 अर्द्ध। बो0शोरन0 परियोजना शौचालय निर्माण का लक्ष्य 286090 अर्द्ध। उपलब्धि-146654 अर्द्ध। ए0एम0एच0 परिचारों से शौचालय निर्माण का लक्ष्य-246155 अर्द्ध, उपलब्धि 25348 अर्द्ध। कार्य0 अभि0, डाका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस प्रम0डल से संबंधित नहीं है। शौचालय निर्माण का कार्य मोतिहारी प्रम0डल से कराया जात है।
6	आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण	अर्द्ध। कार्य0 अभि0, मोतिहारी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण का लक्ष्य 292 अर्द्ध। उपलब्धि-134 अर्द्ध। कार्य0 अभि0, डाका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है यह कार्य मोतिहारी प्रम0डल से कराया जाता है। इस प्रम0डल से संबंधित नहीं है।
7	महादलित मिशन के अन्तर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण	कार्य0 अभि0, मोतिहारी द्वारा महादलित मिशन के अन्तर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु कुल प्राप्त राशि-39,666 लाख। आवंटित राशि से निर्माण होने वाले शौचालय का लक्ष्य-13222 अर्द्ध उपलब्धि-11514 अर्द्ध। शेष राशि-5,124 लाख। कार्य0 अभि0, डाका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस प्रम0डल से संबंधित नहीं है, यह कार्य मोतिहारी प्रम0 से कराया जाता है।
8	सदर अस्पताल में शौचालय, जलपूर्ति एवं पाईप लाईन का कार्य एवं निर्माण	
9	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय (13 14)	अवशक की उपलब्धि इस प्रकार है:- 1. बी0पी0एल0- लक्ष्य 37000 उपलब्धि- 3887 अर्द्ध। 2. ए0पी0एल0- लक्ष्य- 15000 उपलब्धि- 1284 अर्द्ध।
10	कस्तूरबा गेंधी विद्यालय में जलपूर्ति योजना	
11	जलपूर्ति योजना, लघु सिंचाई योजना तथा रूट ट्यूबवेल में ट्रांसफर एवं बिजली आपूर्ति की कार्य की समीक्षा एवं सत्यापन	
12	डी0सी0 विपन्न	

कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि 282 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शौचालय बनाना था, जिसमें 134 शौचालय बन गया। जिला पदाधिकारी द्वारा उसकी एक सूची जिला योजना पदा0 एवं जिला गोपनीय शाखा को देने का निदेश दिया गया। शेष बाकी शौचालयों के बारे में निदेश दिया गया कि सूची के साथ जिला कार्यक्रम पदा0 (आई0सी0डी0एस0) को पैसा कार्यक्रमलक अभि0 द्वारा दे दिया जाय जिससे दो माह के अन्दर शौचालय बन जाय।

जिला पदाधिकारी द्वारा कार्य0 अभि0, बी0एच0ई0डी, मोतिहारी/डाका को निदेश दिया गया कि स्कूलों में वर्ष 2006 से पहले कहीं-कहीं शौचालय बने हैं उसकी सूची जिला शिक्षा पदा0/विकास शाखा को उपलब्ध करावे जिससे उसकी जाँच करायी जा सके। जिन स्कूलों में चापकस लगाना बाकी है, एक माह के अन्दर लग जाना चाहिए। निदेश दिया गया कि पताही में सामूहिक शौचालय बनाने हेतु (जहाँ अर्द्धसैनिक बल है) 10 प्रतिशत राशि प्रखण्ड देगा, शेष राशि कार्य0 अभि0 प्रखण्ड को दे दे जिससे सामु0 शौचालय बन सके।

कार्य0 अभि0, पी0एच0ई0डी0 मोतिहारी द्वारा बताया गया कि अगरवा/सपही माई स्थान के निकट वाटर टंकी स्थापित किया जाना है, जहाँ जमीन विवादित होने के कारण अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, कार्य0 पदा0 नगर परिषद के साथ कार्य0 अभि0, पी0एच0ई0डी0 कार्यक्रमलक का सत्यापन कर परसुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

जिला पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्ता के तर्फ से सभी प्रमुख को सामु0 शौचालय बनाने हेतु 10 प्रतिशत राशि देने के लिए पत्र लिखने का निदेश दिया गया। शेष राशि पी0एच0ई0डी0 विभाग देगा तथा कार्यकारी एजेन्सी प्रखण्ड होगा।



### 16. राष्ट्रीय उच्च पथ, मोतिहारी :-

16.1	पथ का निर्माण तथा चौड़ीकरण।	
16.2	छपवा से मेहसी रोड पर क्रिये गये अतिक्रमण को हटाना	
16.3	छपवा से मेहसी में एन0एच 28 में चौड़ीकरण कार्य	
16.4	पीपराकोठी से डूमरियाघाट एन0एच0 28 में चौड़ीकरण	
16.5	पीपराकोठी से छलीनी चौक एन0एच0 28 का निर्माण	

जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में पीपराकोठी से छलीनी एन0एच0 में अथुरे निर्माण की दिशा में अस्तौथ व्यक्त किया गया। कार्य0 आरि0, एन0एच0 द्वारा बताया गया कि यह कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा अगली बैठक में एन0एच0ए0आई0 के प्रतिनिधि को बुलाने का निर्देश दिया गया।

### 17 पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी

क्र0	क्रिये जानेवाले कार्य	निष्पादन की समय सीमा
1	मुख्य सड़कों को जिला परिषद से पी0डबल0डी0 रोड को ट्रान्सफर	प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन	प्रतिवेदन अप्राप्त।
3	योजनाओं का निरीक्षण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
4	भारत नेपाल सीमा के किनारे पथों का निर्माण	प्रतिवेदन अप्राप्त।
5	शहरी क्षेत्रों के मुख्य सड़क की भरणमति	प्रतिवेदन अप्राप्त।
6	डी0सी0 विपन्न	प्रतिवेदन अप्राप्त।
7	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों को सूची	प्रतिवेदन अप्राप्त।

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

### 18- गाडा :-

18.1	फिल्ड वैनल का निर्माण	
------	-----------------------	--

### 19- लघु सिंचाई ।

1	लघु सिंचाई से बिरबोस प्रतिवेदन अप्राप्त। (भू जल सिंचाई योजना)
---	--

2	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अप्रदा। प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	प्रतिवेदन अप्रदा।
3	जलापूर्ति योजना, लघु सिंचाई योजना तथा स्टेट ट्यूबवेल में द्वासरूपरे एवं बिजली आपूर्ति की कार्यों की समीक्षा एवं सत्यापन।	प्रतिवेदन अप्रदा।

**(7) Status of Energisation of State Tube Wells (STW) under NABARD Phase - XI :**

Total nos. of schemes	No. of schemes completely electrified	No. of STW handed to Minor Irrigation Deptt.	Target of remaining completely electrified STW	No. of STW joint verification done	No. of STW with electrical defects	No. of STW with Mechanical/Non Electrical defects			
						Pump House not constructed	Motor not lowered	Doors and Windows not fitted	
									Pump house in collapsed condition

**(8) Details of old STWs (Place-wise) which can be made functional by replacing defective Distribution Transformers only**

Sl. No.	Name of STW (Place)	Name of Block	Date of defect of distribution transformer	Remarks
1				
2				

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं रहने के कारण विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी। अगली बैठक में बिन्दुवार प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।

**20 विद्युत विभाग :-**

**Revised Checklist for Review during Video Conferencing related to Power**

1 Average power availability in the district

Rural Hrs.

Urban Hrs.

2 Status of Defective Transformer

Sl. No.	Name of Division	Sub-Division	Nos. of defective transformer at the 1 <sup>st</sup> day of reporting month	Nos. of transformer burnt in reporting month	Nos. of defective transformer replaced in reporting month	Nos. of defective transformer at the end of reporting month	Reason for burning
1	Chakiya		1	1	1		
2	Ateraj		1	1	1		
3	Mothari		1	1	1		
	Total		3	3	3		

### 3 (a) Status of New Connection & Metering

Sl. No.	Name of Division	Sub-Division	Nos. of effective Consumer at the end of reporting month	Nos. of consumer taken on roll in reporting month	Nos. of application pending for New connection at the end of reporting month	Nos. of metered consumer at the end of reporting month	Nos. of installed in consumer premises in reporting month	Nos. of meter consumer with defective meter at the end of reporting month	Total nos. of meter to be installed/changed
1	Chakiya								
2	Ateraj								
3	Mothari								
4	Raxaul								

### 3 (b) Status of metering of Govt. offices/residences/quarters

Sl. No.	Total Nos. of Govt. premises	Nos. of Govt. meter	Nos. of Govt. premises with meter	Nos. of Govt. premises without meter
1				

3 (c) Energy Supplied and Revenue Realisation

Sl. No.	Name of Division	Sub-division	Energy supplied (in Lacs unit)	Unit (in Lacs unit)	billed	Billing efficiency (%)	Assessment (in Lacs Rs.)	Revenue		Collection Efficiency (%)	Over all Efficiency (%)
								Collection against current assessment	Collection against arrears		
1	2		3	4		5(4/3)	6	7	8	9 (7/6)	10 (5*9)
1	Chakiya										
2	Arelal										
3	Moihari										
4	Raxaul										

3 (d) Arrears Realisation :

Sl. No.	Name of Division	Sub-division	Arrears 1st day (In Lacs Rs.)	Outstanding of reporting at the month	Collection reporting (In Lacs Rs.)	against arrears in month	Balance at the end month
1	Chakiya						
2	Arelal						
3	Moihari						
4	Raxaul						

3 (e) Realization from Govt. Department :

Sl. No.	Name of Department	of Outstanding (Rs. In Lacs)	dues Realisation in reporting month (Rs. In Lacs)	Balance at the end month (Rs. in Lacs)

1	PHED												
2	S.T.W												
3	L.I												
4	Health												
5	G.A.D.												
6	Judiciary												
7	Police												
8	Jail												
9	URBAN DEVELOPMENT												
10	RURAL DEVELOPMENT												
11	Labour												
12	FOREST												
	Total :-												

4 (a) Action against Theft

Sl. No.	Name of Division	Sub-	Nos. of premises inspected in reporting month	No. of premises where F.I.R. lodged U/S 135 of the Act	No. of premises where action taken U/S 126 of the Act	Nos. of persons sent to prison	Amount billed/assessed of U/S 135 of the Act (Rs. In Lacs)	U/S 126 of the Act (Rs. In Lacs)	Amount realised of U/S 135 of the Act (Rs. In Lacs)	U/S 126 of the Act (Rs. In Lacs)
1	Chakiya									
2	Ateraj									
3	Mothari									
4	Raxaul									

4 (b) Certificate Cases

Sl. No.	Name of Division	Sub-Name of Division	Nos. of certificate cases filed at the end of reporting month	Amount involved (In Lacs Rs.)	Amount realised through Certificate Cases in reporting month	Nos. of Distress Warrant issued	Nos. of Body Warrant issued	Nos. of executed	Warrant
1	Chakiya								
2	Areraj								
3	Mothari								
4	Raxaul								

4 (c) Top 20 Certificate cases in the District :

Sl. No.	Certificate case No. & Date	Name of Consumer	Amount involved (In Lacs Rs.)	Reason for case pending

4 (d) Action taken on theft of BSEB's electrical materials :

Sl. No.	Details of theft of electrical material	FIR Thana details	No. of Material	Cost of theft	Action taken

5 Reconductoring

Sl. No.	Name of Division	Sub-Name of Division	Type of line	Sanctioned scheme (in km)	Cumulative Replacement at the 1 <sup>st</sup> day of reporting month (in Km)	Replaced in reporting month (in Km)	Total (in Km)	replaced	Percentate replaced	Material returned to store (in Percentage)
1	2		3	4	5	6	7 (5+6)		8 (7/4)	9
1	Chakiya									



**Details of land****Action taken**

विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं रहने के कारण विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी। अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया। कार्य0 अभि0 मोतिहारी/रक्सौल को निर्देश दिया गया कि सभी सरकारी विभागों/आधारों में विद्युत मीटर लगाना सुनिश्चित करें। मीटर बेस्ड बिलिंग को शत-प्रतिशत लागू करें। वगैरह0 अभि0 द्वारा बताया गया कि मोतिहारी में अभी मीटर बेस्ड बिलिंग अभी 36% एवं रक्सौल में 49% है। इसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। जिला विकास शाखा को पुलिस अधीक्षक को कार्य0 अभि0 विद्युत के साथ पुलिस लाइन में विद्युत मीटर लगाने के लिए उनके साथ एक पुलिस पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु अनुरोध करने का पत्र लिखने का निर्देश दिया गया।

कार्य0 अभि0, विद्युत मोतिहारी/रक्सौल को सभी उपभोक्ताओं को मीटर सिंगल आधारित विजली बिल भेजने का निर्देश दिया गया। सभी सरकारी विभागों को भी विजली बिल भेजने का आदेश दिया गया। विद्युत मद में जो आवंटन प्राप्त है, उसका व्यय इस माह में करने का निर्देश दिया गया। स्टेट ट्यूबल एवं पी0एच0ई0डी0 के कार्य0 अभि0 (यांत्रिक) को निर्देश दिया गया कि 30 सितम्बर तक बकाये विजली बिल भुगतान हर हाल में करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभि0, विद्युत को निर्देशित किया गया कि सदर अस्पताल/रेफरल अस्पताल/सभी प्रा0 स्था0 केन्द्र जहाँ-जहाँ विजली का कनेक्शन नहीं है, उन सभी जगहों पर पहले के बकाया का बिल देना सुनिश्चित करेंगे तथा जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ नया विद्युत कनेक्शन देना सुनिश्चित करेंगे। यलित देन द्वारा बिल जमा करने संबंधी प्रगति प्रतिवेदन भी देना सुनिश्चित करेंगे।

एकडीदयाल/चकिया/अरेराज जहाँ नये अनुभण्डल भवन बने हैं उसके ग्राउन्ड प्लेयर में काफी स्वेस है। जिन लोगों का कार्यालय किराया के मकान में चल रहा है, वे लोग संबंधित अनुभण्डल पदा0 से सम्पर्क स्थापित कर अनुभण्डल भवन में अपना कार्यालय चलाना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें हर हाल में 30 सितम्बर से पहले संबंधित अनुभण्डल पदा0 से सम्पर्क कर कार्यालय सिफ्ट करने का निर्देश दिया गया।

**21 पुल निर्माण निगम :-**

1	मुख्यमंत्री सेतु योजना	
2	(RIDF)	
3	(RIDF)	
4	गैर योजना एवं नवाड मद से ली गयी योजना	

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि कपूर्वी छात्रावास का निर्माण सभाहरणालय के पीछे हो रहा है। छ: माह में बन जायेगा। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण के तहत 16 योजना तथा नवाड के तहत केसरिया में एक योजना है। सभी का एकरारनामा होकर कार्य प्रारम्भ हो गया है। जट्टवा पुल के एप्रोच रोड का निर्माण 70% हो गया है। दो तीन घर हटाने में दिक्कत हो रही है जिसके कारण कार्य बाधित है। अपर समहती द्वारा बताया गया कि गुआवजा का पैसा यू-अर्जन में आ गया है। कार्य0 अभि0 को निर्देश दिया गया कि डी0सी0एल0आर0 सदर जो यू-अर्जन पदाधिकारी के प्रभार में है, से मिलकर गुआवजा विलक्षण कराकर एप्रोच रोड पूरा करें। ग्राम सिरसा में पुल निर्माण निगम से संबंधित मामलों में विधि शाखा के प्रभारी को पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया।

**22 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रभंडल, मोतिहारी**

1	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना	कुल योजना - पूर्ण योजना --
2	मुख्यमंत्री सेतु योजना	
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	
4	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण	
5	प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	
5	डी0सी0एल0विपत्र	



6	कॉर नेटवर्क (दिनांक 04.10.2012 को माननीय प्रमोरी मंत्री की अध्यक्षता में कॉर नेटवर्क की बैठक में प्रस्ताव पारित है। तदनुसार कार्रवाई कर प्रस्ताव विभाग को भेजा जाना है)	
7	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

### 23 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका

1	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण	
2	आगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण (एम0एस0डी0पी0)	
3	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (2011-12) आपकी सरकार आपकी द्वारा	कुल-29 पूर्ण-24 अपूर्ण-05
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कुल-172 पूर्ण-108 अपूर्ण-64
5	योजनाओं का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	
6	डी0ए0डी0पी0	
7	डी0पी0 विपत्र	
8	कोर नेटवर्क	
9	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	
10	अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।	

नकरदेई-रत्नशौज आदपुर सड़क तथा रक्सौल-गोलाही-पुरन्दर सड़क पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत बन रहा है। इस सड़क के जाँच हेतु प्राक्कलन की मांग आर0डब्ल्यू ढाका / मोहिदारी से की गई थी, उनके द्वारा बताया गया कि यह सड़क एन0एच0पी0सी0 द्वारा बनायी गयी है। एन0एच0पी0सी0 का कहना है कि यह सड़क आर0डब्ल्यू मोहिदारी / ढाका द्वारा बनायी जा रही है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा पैकेज सं0 सहित प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

### 24 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया

1	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कुल-12 अपूर्ण-12
3	योजनाओं का निरीक्षण	
4	डी0पी0विपत्र	
5	कोर नेटवर्क	
6	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	
7	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	कुल-5 पूर्ण-1 अपूर्ण-4
8	नाबार्ड	कुल-2 अपूर्ण-2

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

### 25 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेसाज

1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना।	कुल-30 पूर्ण-23 अपूर्ण-07 (प्रगति पर)
2	आपकी सरकार आपकी द्वार	
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कुल-13 पूर्ण-02 अपूर्ण-11
5	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	
6	बी0ए0डी0पी0 योजना	
7	डी0सी0 विपत्र	
8	कोर नेटवर्क	
9	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ गाग लेने का निर्देश दिया गया।

### 26- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल

1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	कुल-14 पूर्ण-10 अपूर्ण-04
2	आपकी सरकार आपकी द्वार	
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	कुल-25 कार्य प्रारम्भ-21 प्राक्कलन सविजन में-02 टेन्डर में-02
4	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	
5	बी0ए0डी0पी0 योजना	
6	डी0सी0 विपत्र	
7	कोर नेटवर्क	
8	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	
9	मुख्यमंत्री सेतु	कुल-18 पूर्ण-15 अपूर्ण-03
10	नाबार्ड	03 कार्य चल रहा है।
11	आंगनवाड़ी भवन	02
12	पैदा गोदाम	09 1 में जमीन नहीं (पताही प्रखण्ड के बखरी पताधरत)

अगली बैठक में सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

### 27- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, रक्सौल

1	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	
2	आपकी सरकार आपकी द्वार	
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	स्कीम-22 अपूर्ण-13
4	योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	

5	बी0ए0डी0पी0 योजना	
6	डी0पी0 विपन	
7	कोर नेटवर्क	
8	वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची	

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

आर0डब्ल्यू0डी0 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड बनाये जा रहे हैं। निर्देश दिया गया कि प्राइवेट जमीन में किसी भी परिस्थिति में रोड नहीं बनाया जाय अन्यथा इसके लिए संबंधित विभाग के कनीय/सहायक अभियंता से राशि की वसूली की जायेगी।

आर0डब्ल्यू0डी0 मोतिहारी जिले के भी0डब्ल्यू0जे0सी0 में न्यायालय के आदेश के आलोक में रोड से मिट्टी हटाने का निर्देश दिया गया तथा इसके लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी अभियंताओं को, जो योजनाएं चल रही हैं अथवा पूर्व से लम्बित हैं, उन्हें समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। पुरानी योजना जो अधूरी पड़ी हैं, उसे भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। फॉर्म 27 बी में प्रतिवेदन तैयार कर सभी आर0डब्ल्यू0डी0 के अभियंता को जिला योजना कार्यालय में भेजने का निर्देश दिया गया।

## 28— स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल सं0-1, मोतिहारी।

क्र0	योजना भेद का नाम	स्वीकृत योजना की संख्या	निविदा प्रकाशन की स्थिति	निविदा निरस्त की स्थिति	एकरचनामा की स्थिति	कार्य योजनाओं की स्थिति	प्रारंभ की संख्या	पूर्ण योजना की संख्या	अपूर्ण योजना की संख्या
1.	एम्0एस0डी0पी0 (ऑनबाडी केंद्र भवन निर्माण)								
2.	एम्0एस0डी0पी0 (कस्तुरा गंधी बालिका विद्यालय)								
3.	बी0ए0डी0पी0 (ऑनबाडी केंद्र भवन निर्माण)								
4.	बी0ए0डी0पी0 (अन्य योजना)								
5.	आपकी सरकार आपके द्वार								
6.	सासद योजना								
7.	नावार निधि								
8.	क्षेत्र विकास योजना								
9.	इ किसान भवन								

अगली बैठक में सभी विन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि अरेराज/पहाडपुर/छौडावानो का ई-किराना भवन का निचला तला बन गया है। उनके द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता, गोरखनाथ सिंह का स्थानान्तरण एल0ए0ई0ओ0, बेतिया में हो गया है। उनके द्वारा भाउचर जमा नहीं करने के कारण कार्य में बाधा आ रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अद्यतन नापी करवाकर तथा साइट पर उपलब्ध सामग्री का मुल्यांकन कर जो पैसा बचा है, उससे कार्य पूर्ण कराये। प्रमारी पदा0, जिला विकास शाखा को निर्देश दिया गया कि कनीय अभि0, गोरखनाथ सिंह को चार दिनों के लिए एल0ए0ई0ओ0-1 मोतिहारी में प्रतिनियुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी बेतिया को पत्र लिखा जाय।

कार्य0 अभि0 एल0ए0ई0ओ0-1 द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में 203 का टेन्डर हो गया है, 147 का एग्जीमेन्ट हुआ है तथा 30 योजनाओं में कार्य प्रारम्भ है, उन्हें सभी योजनाओं में कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया। कार्य0 अभि0 एल0ए0ई0ओ0-1 द्वारा बताया गया कि उनके पास 30 पंचायत सरकार की योजनाएँ हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा कराने का निदेश दिया गया।

### 29-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा / बैंकिंग उप समाहर्ता

जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न बैंको में पी0एम0जी0एस0वाई0 / के0सी0सी0 / एस0जे0एस0आर0वाई0 इत्यादि का कितना-कितना फॉर्म भेजा गया है, उसका विवरण सभी जगहों से प्राप्त कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, जिससे 03.10.13 को शिविर में उनका वितरण कराया जा सके।

### 30- स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल सं0-2, पकड़ीदयाल ।

क्र0	योजना मद का नाम	स्वीकृत योजना की संख्या	निविदा प्रकाशन की स्थिति	निविदा निस्सार की स्थिति	एकररगंगा की स्थिति	कार्य योजनाओं की प्रारंभ की पूर्ण योजना की अपूर्ण योजना की संख्या
1.	एम0एस0जी0पी0					
2.	शी0ए0डी0पी0					
3.	सांसद योजना					
4.	क्षेत्र विकास योजना					
5.	इ किसान भवन					
6.	कब्रिस्तान					

अगली बैठक में सभी विन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

कार्य0 अभि0 एल0ए0ई0ओ0-2 द्वारा बताया गया कि उनके पास पंचायत सरकार की 34 योजनाएँ हैं, जिनमें 24 का टेन्डर हुआ है, 3 कैसिल हो गया है, 15 में एग्जीमेन्ट कर लिया गया है। सभी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

कार्य0 अभि0 एल0ए0ई0ओ0-2 को जिला योजना पदा0 को रोगी कल्याण समिति के शेड हेतु मानक प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि लाका का ई-किसान भवन का अभी टेन्डर नहीं हुआ है, उसे शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

### 31- कल्याण

1.	कब्रिस्तान घेराबन्दी					
2	भवन प्रमण्डल					

अगली बैठक में सभी विन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

### 32. औषधि निरीक्षक

1	अस्पतालों तथा दुकानों में दवाओं की जाँच					
2	दादो का निषादन					
3	औषधी निरीक्षक के बीच कार्यों का बँटवारा					

#### 4 निबंधन

बैठक में एक औषधी निरीक्षक द्वारा भाग लिया गया। इनके द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 3 औषधी निरीक्षक है तथा एक लाइसेंसिंग ऑथोरिटी अगली बैठक में तीनों औषधी निरीक्षक को भाग लेने का निदेश दिया गया। सदर अस्पताल/रेफरल अस्पताल तथा सभी प्रा0 स्वा0 केन्द्र का निरीक्षण अगले दो माह में एकसपायर करनेवाली दवा एवं अगले छः माह में एकसपायर करनेवाली दवा का अलग-अलग लिस्ट तैयार कर अगले सप्ताह बैठक लाने का निदेश दिया गया।

#### 33-जिला योजना

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण श्रेड बनवाने हेतु सभी त्रिकित्सा पदाधिकारियों को प्राक्कलन का 10 प्रतिशत राशि चेक द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, भोतिहारी के पदनाम से भेजने का निदेश दिया गया एवं बाकी 90 प्रतिशत राशि नौवाचार योजना से जिला योजना पदाधिकारी द्वारा लिज कर भेजने का निदेश दिया गया ताकि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी श्रेड का निर्माण किया जा सके।

जिला योजना पदा0 द्वारा बताया गया कि सभी विधायकों/विधान सभा पार्षदों द्वारा इस वितीय वर्ष में योजना की अनुसंशा नहीं दी गयी है, जिस विलम्ब हो रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में उन्हें अधोहरसंश्लरी के स्तर से पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

जिला योजना पदा0 को निदेश दिया गया कि वर्तमान तथा पूर्व सांसद की सभी योजनाओं की योजनावार रिपोर्ट समर्पित करें तथा एम0पी0 लैड संबंधित विभागीय निदेश प्रस्तुत करें। जिला योजना पदा0 द्वारा बताया गया कि एम0पी0 लैड की 55 योजनाओं में 46 का टेन्डर हो गया है। शेष व योजनाओं का टेन्डर शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया। आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत निर्मित 8 भवनों पर पंचायत सरकार भद लिखवाने का निदेश जिला योजना पदा0 को दिया गया। योजना पदा0 को विभाग में एल0ए0ई0ओ-1 एवं 2 में स्टाफ की कमी के लिए पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

#### 34. त्रिवेणी नहर निर्माण प्रमंडल रक्सौल :-

1	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का पुर्नस्थापन कार्य	
2	सिंचाई व्यवस्था	
3	नहर प्रणाली का मानचित्र की उपलब्धता	मानचित्र समर्पित।

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

#### 35- तिरहुत नहर प्रमंडल, भोतिहारी

1	नहर का पुर्नउद्धार	
2	स्टैक्वर का निर्माण	
3	आंतरिक संसाधन	
4	सिंचाई की सुविधा	

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि गंडक नहर के कार्य0 अभि0 का कहीं-2 पर आवासीय क्वार्टर है तथा वह खाली या अतिक्रमित इसका प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। इसके लिए जिला विकास शाखा द्वारा पत्राचार किया जाय।

### 36-जिला शहरी विकास अभिकरण

जिला पदाधिकारी द्वारा सभी योजनाओं के साथ रौंदरीकरण योजना की 25 प्रतिशत राशि के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश कार्य0 अभि0 / प्रभासी पदा0 को दिया गया। कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि जूड़ा के तहत 85 योजनाओं पर काम हो रहा है। अक्टूबर तक कार्य पूरा हो जायेगा। कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि उनके एवं जूड़ा के स्टाफ के बैठने हेतु जगह नहीं है। जिला पदाधिकारी द्वारा उन्हें उचित स्थान देने का आश्वासन दिया गया।

### 37- तिरहुत नहर प्रभंडल, चकिया

क्र0	योजना का नाम	प्राप्त आवदन लाख में	अनुमानित राशि लाख में	वर्तमान प्रगति प्रतिशत में।	द्वितीय वर्ष में प्रगति लाख में	कुल भौतिक प्रगति प्रतिशत में	तृतीय प्रगति लाख में	अभ्युक्ति
1	मु0नहर बाखा नहर वितरणी एवं उप वितरणी वर्तमान में एकरशीत कार्य							
2	लघु नहर एवं उप लघु नहर का पुनर्स्थापन कार्य							
3								
4	योजनाओं का स्थल जांच							
5	आंतरिक संसाधन							
6	सिंचाई की सुविधा							
7	डी0सी0विपन							
8	नहर प्रणाली का मानचित्र की उपलब्धता							

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

### 38-जल संसाधन (क्वालिटी कंट्रॉल)

कार्य0 अभि0 द्वारा बैठक में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि अपने द्वारा किये गये कार्यो का प्रतिवेदन अगले साप्ताह बैठक में लाना सुनिश्चित करें।

### 39-कृषि

जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी से लखित डीजल अनुदान के बारे में पूछा गया साथ ही उनसे कहा गया उर्वरक का नमूना लेकर कितने टुकानों के विशुद्ध कार्टवाई हुई है, उसका विवरण दें। साथ ही ई-किसान भवन के संबंध में भी प्रतिवेदन की मांग की गई। अगली साप्ताहिक बैठक में डीजल अनुदान तथा उर्वरक टुकानों की जाँच के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

#### 40—मत्स्य

जिला पदाधिकारी द्वारा 100 किसानों की ट्रेनिंग के बारे में प्रगति प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया तथा अरेराज प्रखण्ड के समीप बड़े तालाब में घासकाट का जीरा लाकर छोड़ने का निदेश दिया गया। मंरेशा के तहत् खोद गये निजी तालाब का लिस्ट डी0आर0डी0ए0 कार्यालय से प्राप्त कर उसमें भी भूखली पालन प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया। जिला मत्स्य पदा0 द्वारा बताया गया कि 120 ट्यूबेल आई0डी0बी0आई0 बैंक से किसानों को दिलाने का लक्ष्य है, जिसे शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया। मत्स्य पदा0 द्वारा यह भी बताया गया कि उनके यहाँ एक कनीय अभि0 भी है जो इस्टीमेट बनाते हैं।

#### 41— एन0एच0पी0सी0

क्रमांक	कार्य का प्रकार	अनुपालन की स्थिति
1	राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना :- कार्यपालक अभियान्ता को निदेश दिया गया कि ग्रामों में इस योजना अंतर्गत संबंधित आवश्यक तथ्यों के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी भवन में दिवाल लेखन कराना सुनिश्चित करें।	
3	विद्युत सामग्रीयों की वीसे	
4	ट्रान्स्फर्मरी का भरमभिला बदलना	
5	पी0एच0पी0सी0एच0वाइ	

अगली बैठक में लिहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ गाग लेने का निदेश दिया गया।

#### 42— सहकारिता

1	गोदाभ बनाने हेतु चयनित पैक्स की सं0	
2	गैसीफायर के साथ मिनी राईस मिल पैक्स की सं0	
3.	गोदाभ हेतु पैक्स का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।	
4	गैसीफायर के साथ मिनी राईस मिल लगाने हेतु प्रस्ताव	
5	रिफर् गैसीफायर लगाने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।	
6	पैक्स की व्यवस्था	
7	पैक्स अंकोक्षण	
8	सहकारिता विभाग द्वारा किए जा	

	रहे कार्यों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन									
9	गोदाम का निर्माण									
10	पैक्स का निरीक्षण प्रतिवेदन									
11	गोदों अधिप्राप्ति									
12	बायोमैस गैसीफायर									

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

#### 43-- चम्पारण तटबंध

43.1	चम्पारण तटबंध	चम्पारण प्रमण्डल, भोतिहारी के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के अधीन निम्नलिखित कटाव निरोधक कार्य (बाढ़ 2013 पूर्व) करवाए जा रहे हैं-- क्र० कार्य का भाग	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)	अभ्युक्ति
------	---------------	---	--------------	--------------------------	-----------

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

#### 44-- नलकूप

#### (44.1) Status of Energisation of State Tube Wells (STW) under NABARD Phase - XI :

Total nos. of schemes	No. of schemes completed	No. of STW handed to Minor Irrigation Deptt.	Target for handing over of remaining completely electrified STW	No. of STW where joint verification done	No. of STW with electrical defects	No. of STW with Mechanical/Non Electric defects				
						Pump House not constructed	Motor not lowered	Doors and Windows not fitted	Pump house collapse	conditioner
	Y									

#### (44.2) Details of old STWs (Place-wise) which can be made functional by replacing defective Distribution Transformer only

Sl. No.	Name of STW (Place)	Name of Block	Date of defect of distribution transformer	Remarks



1		
44.3	राजकीय नलकूप द्वारा सिंचाई	
44.4	गन्ना विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया राशि से नलकूप स्थापन कार्य	
44.5	सिंचाई की सुविधा	
44.6	डी0सी0विपत्र	
44.7	जलपूर्ति योजना, लघु सिंचाई योजना तथा स्टेट ट्यूबवेल में ट्रांसफॉर्मर एवं विजली आपूर्ति की कार्यो की समीक्षा एवं स्थापन	

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

कार्य0 अभि0 नलकूप द्वारा बताया गया कि रक्तौल में ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण 5 ट्यूबेल बंद है। इस संबंध में कार्य0 अभि0 विद्युत रक्तौल द्वारा बताया गया कि ट्रांसफॉर्मर लगवा दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा दोनों विभागों में सामंजस्य नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी।

#### 45-- जल निस्सरण

45.1	जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल मोतिहारी	
45.2	डी0सी0विपत्र	

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निर्देश दिया गया।

#### 46-- एम0जे0सी0 / सी0डब्ल्यू0जे0सी0

46.1	एम0जे0सी0 / सी0डब्ल्यू0जे0सी0	बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सी0डब्ल्यू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 की समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर से हो रही है। सभी कार्यकारी विभागीय को निर्देश दिया गया कि अपने कार्यालय में लंबित सभी सी0डब्ल्यू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 मामलों की समीक्षा कर कारण पृच्छा / प्रतिषापत्र पत्र दायर कर अनुपालन प्रतिवेदन ओथ नं0 के साथ उपलब्ध करावे।
------	-------------------------------	--

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 के जितने भी मामले कार्यालयों में लंबित है उसकी पंजी संधारित की जाय एवं तथ्य विवरणी / कारण पृच्छा संरमय दाखिल किया जाय। अधिकांश मामले जिला स्तरीय लिटिगेशन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवान्त लाभ / प्रोन्नति / ए0सी0पी0 का लाभ से संबंधित होते हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सेवान्त लाभ / परिवारिक पेंशन / ए0सी0पी0 बकाया के अतिरिक्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा कर निष्पादन की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। माननीय उच्च न्यायालय में यदि सेवान्त लाभ एवं बकाया से संबंधित कोई मामला भुगतान हेतु लंबित हो तो उसे प्राप्त आवंटन से प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सभी विभागों के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अभील दायर करने का निर्णय लेने की शक्ति है। अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला है तो उसे संज्ञान में लाया जाय। एम0जे0सी0 के मामलों का त्वरित गति से निष्पादन किया जाय।

#### 47-- ए0सी0 / डी0सी0 बिल

सभी विभागों को ए0सी0 बिल से निकाली की गई राशि के विरुद्ध डी0सी0 बिल जमा करने तथा उसका प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।

