

PROFORMA-II
BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME
Financial & Physical Progress Report (Year 2009-10)

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बनकटवा प्रखण्ड के ग्राम जोलगाँवा में R.C.C. Bridge Culvert का निर्माण।	बनकटवा			पुलिया	पूर्ण	3.50	3.50	3.50		
2	बनकटवा प्रखण्ड के जीतपुर रोड पर डोरा नाला में पुल का निर्माण।	बनकटवा			पुल	पूर्ण	4.50	4.46	4.46		
3	बनकटवा प्रखण्ड के ग्राम बिजवनी के मिडिल स्कूल में पुस्तकालय का निर्माण कार्य।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
4	बनकटवा प्रखण्ड के ग्राम न्यू सपही माई में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
5	बनकटवा मिडिल स्कूल में लाइब्रेरी का निर्माण।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
6	बनकटवा प्रखण्ड के ग्राम बलुआ से जीतना तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य।	बनकटवा			पथ	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
7	बनकटवा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पीपरा हरिजन टोली में सामुदायिक भवन एवं भौचालय का निर्माण कार्य।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00	5.00	
8	बनकटवा प्रखण्ड अन्तर्गत गोविन्दपुर मुाहर टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00	5.00	
9	बनकटवा प्रखण्ड के एस0एस0बी0 कैम्प के बरइला बोर्डर पर दो कमरा निर्माण कार्य।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00	5.00	
10	बनकटवा के ग्राम रेगिनिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
11	बड़हरवा एस0एस0बी0 कैम्प का चहारदीवरी एवं मोर्चा का निर्माण।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	3.20	3.20	3.20		

PROFORMA-II
BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME
Financial & Physical Progress Report (Year 2009-10)

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ग्राम बड़हरवा के एस0एस0बी0 कैम्प में शौचालय का निर्माण।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	2.00	2.00	2.00		
13	नेपाल सीमा से अगरवा होते हुए जगीराहां चौक तक सड़क का जीर्णोद्धार कार्य।	बनकटवा			पथ	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
14	जमुनी ब्रिज रोड में पुल का निर्माण।	बनकटवा			पथ	पूर्ण	5.00	4.99	5.00		
15	बनकटवा में पुराने मिडिल स्कूल भवन का जिर्णोद्धार कार्य।	बनकटवा			पथ	पूर्ण	5.00	4.99	5.00		
16	भेलवा ग्राम पंचायत अन्तर्गत रघुनाथपुर प्राथमिक विद्यालय से मुख्य सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
17	भेलवा ग्राम पंचायत के बैधनाथपुर रजिस्ट्री से प्रखण्ड कार्यालय तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	5.00	4.94	4.94		
18	एकडरी ग्राम पंचायत अन्तर्गत बालिका मध्य विद्यालय से पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	5.00	4.99	4.99		
19	भेलवा ग्राम पंचायत अन्तर्गत वैधनाथपुर रजिस्ट्री से आर0ईओ0 सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	3.99	3.99	3.99		
20	भेलवा ग्राम पंचायत अन्तर्गत भेलवा पी0डब्ल्यू0डी0 से अनुसूचित जाति टोला तक पी0सी0सी0 सड़क निम्न।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	5.00	5.00	5.00	5.00	

PROFORMA-II
BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME
Financial & Physical Progress Report (Year 2009-10)

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	भेलवा ग्राम पंचायत अन्तर्गत रघुनाथपुर मुख्य सड़क से स्टेशन रोड तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
22	दरपा नहर चौक पर यात्री शेड का निर्माण।	छौड़ादानो			शेड	पूर्ण	3.00	2.70	2.54		
23	भेलवा नहर चौक पर यात्री शेड का निर्माण।	छौड़ादानो			शेड	पूर्ण	3.00	2.70	2.54		
24	ग्राम जमुनापुर में मस्जिद से थाना चौक मुख्य सड़क तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	आदापुर			पथ	पूर्ण	18.37	18.23	18.23		
25	ग्राम भेलवा पं० में डा० जवाहर लाल के क्लिनिक से नहर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	17.95	16.15	16.15		
26	हरपुर ग्राम के दक्षिण सोती में आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।	आदापुर			पुल	पूर्ण	16.00	10.40	9.59		
27	ग्राम पंचायत गुरहनवा के ग्राम महुआवा में सामुदायिक भवन का निर्माण।	ढाका			भवन	पूर्ण	6.00	5.81	5.81		
28	ग्राम नायक टोला में द० इनार चौक से मठ होते हुए एस०एस०बी० कैम्प नेपाल सीमा तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण।	आदापुर			पथ	पूर्ण	14.52	14.50	14.50		
29	छौड़ादानो मार्केट में धर्मशाला परिसर में सामुदायिक भवन का निर्माण।	छौड़ादानो			भवन		20.00	13.00	8.09		
30	महुआवा बी०ओ०पी० में तीस जवानों के लिए (आवास सुविधा सहित) बैरक का निर्माण।	छौड़ादानो			भवन	पूर्ण	8.20	5.33	4.93		
31	ग्राम गम्हरिया के अनु०जाति टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण।	रक्सौल			भवन		5.50	4.91	3.80	5.50	
32	ग्राम झरोखर में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन			भवन	पूर्ण	5.00	4.50	3.34		
33	रक्सौल प्रखण्ड अन्तर्गत कौड़िहार चौक से के०सी०टी०सी० कॉलेज होते हुए नयका टोला लक्ष्मीपुर तक कालीकरण पथ निर्माण।	रक्सौल			पथ		529.32	344.00	344.62		
34	ग्राम चैनपुर में किशोरी साह के साईकिल दुकान से पुनदेव चौक होते हुए बोर्डर तक पथ निर्माण।	ढाका			पथ	पूर्ण	34.36	34.02	34.02		
Total -							778.40	573.30	565.22	25.50	