

PROFORMA-II

BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

Financial & Physical Progress Report (Year 2012-13)

Name of The District : East Champaran (Motihari)											
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Month : August, 2013			(Rs in Lakh)	
							Eastimat ed Cost	Advance d Amount	Expen diture	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ग्राम नरकटीया अन्तर्गत महादलीत टोला से हरिहरपुर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	नरकटीया		सड़क		6.90	4.48		6.9	
2	भेलवा पंचायत अन्तर्गत ग्राम धरहरी में मठ की ओर पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	भेलवा		सड़क		15.76	10.24			
3	ग्राम हिरमनी अन्तर्गत सियाराम भगत के घर से अनिरुध प्रसाद के घर होते हुए दलीत बस्ती तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	हिरमानी		सड़क		13.75	8.93		13.75	
4	महुआवा पंचायत अन्तर्गत इमिलिया परसा के नन्द लाल राय के घर से प्राथमिक विधालय, इमिलिया तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	महुआवा		सड़क		13.76	8.94			
5	ग्राम बिजवनी अन्तर्गत बुटाई पासवान के घर से शंकर पासवान के घर होते हुए तुरहा पट्टी तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	बनकटवा	बिजवनी		सड़क		7.02	4.57			
6	बलुआ रेगनीया के बलुआ रेगनीया महा दलीत बस्ती में पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	बनकटवा	बलुआ रेगनीया		सड़क		8.74	5.68		8.47	
7	बिजवानी में पी०एम०जी०एस०वाई० रोड से ब्रहम स्थान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	बनकटवा	बिजवानी		सड़क		47.99	31.20			
8	बलुआ ग्राम के मुख्य सड़क से अनुसूचित जाति टोला के सड़क तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	ढाका	खडुआ-चैनपुर		सड़क		22.96	14.92			
9	दोस्तीया पी०सी०सी० सड़क से अनुसूचित जाति टोला- कुर्मि टोला तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	ढाका	गुरहनवा		सड़क		11.67	7.59		11.67	
10	खडुआ मुख्य सड़क से अनुसूचित जाति टोला के सड़क तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	ढाका	खडुआ-चैनपुर		सड़क		23.77	15.45			

PROFORMA-II

BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

Financial & Physical Progress Report (Year 2012-13)

Name of The District : East Champaran (Motihari)							Month : August, 2013			(Rs in Lakh)	
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Eastimat ed Cost	Advance d Amount	Expen diture	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	हिरापट्टी दलीत टोला में पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण।	ढाका	मुढला		सड़क		22.13	14.39		22.13	
12	ढाका फुलवरीया रोड से करमावा अनुसूचित जाति टोला होते हुए ग्रामीण सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	ढाका	करमावा		सड़क		39.23	25.50		39.23	
13	घोड़ासहन भिरता चौक से अनुसूचित जाति टोला सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	घोड़ासहन	घोड़ासहन		सड़क		6.77	4.40		6.77	
14	घोड़ासहन भिरता चौक से मेस्तर टोला सड़क तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	घोड़ासहन	घोड़ासहन		सड़क		24.54	15.95		24.54	
15	भारत नेपाल सीमा लक्ष्मीनीया टोला से एस0एस0बी0 कैम्प रोड तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	घोड़ासहन	झरोखर		सड़क		43.48	28.26			
16	बरवा मुख्य सड़क से ग्राम सड़क होते हुए दुध उत्पाद केन्द्र तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	घोड़ासहन	बरवा		सड़क		32.82	21.33			
17	गुरमिया ग्राम सड़क में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	घोड़ासहन	गुरमिया		सड़क		17.98	11.69			
18	भउगाहॉ चौक से श्रीपुर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	घोड़ासहन	श्रीपुर		सड़क		48.77	31.70			
19	छौड़ादानो प्रखंड अन्तर्गत महुआवा ग्राम में शेष भाग(पी0सी0सी0) सड़क का निर्माण।	छौड़ादानो	महुआवा		सड़क		24.84	16.14			
20	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत जमुनापुर मस्जिद से होते हुये सीमा चौकी मुर्तिया टोला तक के सम्पर्क पथ के बिच में पुल निर्माण।	आदापुर	औरैया		सड़क		38.92	25.3			
21	बनकटवा प्रखंड अन्तर्गत अनुसूचित जाति टोला से मनोज तिवारी के घर होते हुए रामजगेश्वर सिंह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	बनकटवा	बनकटवा		सड़क		55.707	35.8		55.707	
22	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत ग्राम महादेवा में पर्यटक केन्द्र का विकास	रक्सौल	महादेवा		भवन		60.00	39.00			
23	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत मुर्तिया टोला(मुसलिम टोला) के 5 विभिन्न स्थानो पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	आदापुर	मुर्तिया टोला		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51		
24	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत हरिजन टोला के 5 विभिन्न स्थानो पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	आदापुर	हरिजन टोला		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51	1.51	

PROFORMA-II

BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

Financial & Physical Progress Report (Year 2012-13)

Name of The District : East Champaran (Motihari)											Month : August, 2013			(Rs in Lakh)	
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Eastimat ed Cost	Advance d Amount	Expen diture	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
25	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत कटरियों के 5 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	आदापुर	कटरियों		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51						
26	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम घोड़ासहन के 5 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	आदापुर	घोड़ासहन		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51						
27	ढाका प्रखंड अन्तर्गत ग्राम समनपुर के 12 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	ढाका	समनपुर		सोलर लाईट	पूर्ण	3.63	3.63	3.63						
28	ढाका प्रखंड अन्तर्गत ग्राम भोंगा के 12 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	ढाका	भोंगा		सोलर लाईट	पूर्ण	3.63	3.63	3.63						
29	ढाका प्रखंड अन्तर्गत ग्राम विरता टोला के 12 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	ढाका	विरता टोला		सोलर लाईट	पूर्ण	3.63	3.63	3.63						
30	ढाका प्रखंड अन्तर्गत ग्राम कुंडवा चैनपुर के 12 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	ढाका	कुंडवा चैनपुर		सोलर लाईट	पूर्ण	3.63	3.63	3.63						
31	ढाका प्रखंड अन्तर्गत ग्राम हिरापुर के 12 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	ढाका	हिरापुर		सोलर लाईट	पूर्ण	3.63	3.63	3.63						
32	घोड़ासहन प्रखंड अन्तर्गत ग्राम चित्रौली के 5 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	घोड़ासहन	चित्रौली		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51						
33	घोड़ासहन प्रखंड अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मीगियां के 5 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	घोड़ासहन	लक्ष्मीगियां		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51						
34	घोड़ासहन प्रखंड अन्तर्गत ग्राम झझरा के 5 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	घोड़ासहन	झझरा		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51						
35	घोड़ासहन प्रखंड अन्तर्गत ग्राम बड़हरवा के 5 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	घोड़ासहन	बड़हरवा		सोलर लाईट	पूर्ण	1.51	1.51	1.51						
36	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत सिवान टोला के 8 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	रक्सौल	सिवान टोला		सोलर लाईट	पूर्ण	2.42	2.42	2.42						
37	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत पनटोका के 8 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	रक्सौल	पनटोका		सोलर लाईट	पूर्ण	2.42	2.42	2.42						
38	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत धुपवा टोला के 8 विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	रक्सौल	धुपवा टोला		सोलर लाईट	पूर्ण	2.42	2.42	2.42						

PROFORMA-II

BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME

Financial & Physical Progress Report (Year 2012-13)

Name of The District : East Champaran (Motihari)							Month : August, 2013			(Rs in Lakh)	
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Eastimat ed Cost	Advance d Amount	Expen diture	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत भलुआहॉ टोला के 8 विभिन्न स्थानो पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	रक्सौल	भलुआहॉ		सोलर लाईट	पूर्ण	2.42	2.42	2.42		
40	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत भरतमही टोला के 8 विभिन्न स्थानो पर सोलर लाईट अधिष्ठापन	रक्सौल	भरतमही		सोलर लाईट	पूर्ण	2.42	2.42	2.42		
41	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत जी०बी०सी० कर्नाल से धबबावा ग्राम पंचायत भवन होते हुए पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण	आदापुर	धबबावा		सड़क		75.943	49.36			
42	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत मुर्तिया टोला में पासवान टोली से आर०ई०ओ० राड तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	आदापुर	मुर्तिया		सड़क		95.146	61.84			
43	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत जमुनापुर मस्जिद होते हुए बी०ओ०पी० मुर्तिया टोला तक सम्पर्क पथ का निर्माण।	आदापुर	औरेया		सड़क		95.819	62.28			
44	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत हरपुर ग्राम में पी०एम०जी०एस०वाई० रोड से अरुसंद प्रसाद के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य	आदापुर	हरपुर		सड़क		42.925	27.90			
45	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत नकरदेई पुलिस थाना से चिरैया चौक तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य	आदापुर			सड़क		43.532	28.30			
46	तीनकोनी प्रधानमंत्री सड़क से सुखलहिया प्रधानमंत्री सड़क तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	तीनकोनी		सड़क		199.91	129.94			
Total :-							1183.10	783.41	42.33	190.68	