

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009–10

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ग्राम खड़तरी से अहिरौलिया ग्राम के बीच रेवाड़ नदी में झगुरुआ घाट पर आर०सी०सी० पुल निर्माण।	1	चिरैया	घोड़ासहन	2466200.00	16.06.2010	15.09.10	2220000.00	1976780.00	पूर्ण
2	ग्राम भेड़ियाही से त्रिभुवान टोला के बीच रेवाड़ नदी पर आर०सी०सी० पुल निर्माण।	2	चिरैया	घोड़ासहन	2473000.00	14-06-10	13-09-10	2226000.00	1038623.00	पूर्ण
3	चिरैया-घोड़ासहन जानेवाली आर०ई०ओ० पथ के छटे कि०मी० (मोतनाजे ग्राम) में आर०सी०सी० पुल निर्माण।	3	चिरैया	घोड़ासहन	2496500.00	30.12.10	28.02.11	2247000.00	2492221.00	पूर्ण
4	ग्राम मधुवनी से बेला ग्राम के बीच आर०सी०सी० पुल निर्माण।	4	चिरैया	घोड़ासहन	2468500.00	28-05-10	27-08-10	2463586.00	2463586.00	पूर्ण
5	बौधीमन सवंगिया में पुल निर्माण।	5	मधुवन	मधुवन	2350000.00	04.09.10	31.03.11	1755000.00	1792653.00	पूर्ण
6	डोमा घाट गडक बांध पर सुलिस गेट एवं पुल निर्माण।	6	मधुवन	मधुवन	1807000.00	6/7/10	6/1/11	1334000.00	1190000.00	पूर्ण
7	गोपालपुर राज भूषण सिंह के घर के निकट नाला पर पुल निर्माण।	7	मधुवन	मधुवन	1993000.00	6/7/10	6/1/11	1951324.00	1951324.00	पूर्ण
8	गम्हरिया ग्राम में नाला पर पुल निर्माण।	8	पताही	ढाका	2495000.00	30-08-10	31-03-11	2476450.00	2476450.00	पूर्ण
9	रंगपुर चौक से गुजरौल जाने वाली पथ में आर०सी०सी० पुल निर्माण।	9	पताही	ढाका	2476000.00	30-08-10	31-03-11	2424044.00	2424044.00	पूर्ण
10	आदापुर प्रखण्ड के ग्राम लक्ष्मीपुर भदौहिया से पश्चिम (लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत) स्कूल के पास सोती में पुल निर्माण।	10	आदापुर	आदापुर	2500000.00	20-05-10	19-08-10	2250000.00	2241499.00	पूर्ण

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009-10

माह –अगस्त 2013

क्र0	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	आदापुर प्रखण्ड के ग्राम गम्हरिया खुर्द से ग्राम कनुनिया जाने वाली पथ में सोती के पास पुल निर्माण।	11	आदापुर	आदापुर	2493000.00	29-05-10	28-08-10	2244000.00	2338323.00	पूर्ण
12	प्रखण्ड रक्सौल के जगधर – पलनवा पंचायत के ग्राम सिद्धपुर से पुरब सेरही नाला में पुल निर्माण।	12	रक्सौल	रक्सौल	1517600.00	06.01.2011	31.03.11	1264079.00	1264079.00	पूर्ण
13	प्रखण्ड रक्सौल में जगधर और बाढ़ी टोला के बीच सड़क में पुल निर्माण।	13	रक्सौल	रक्सौल	1461000.00	31-12-10	31-03-11	1414033.00	1414033.00	पूर्ण
14	रक्सौल प्रखण्ड के परशुरामपुर ग्राम से त्रिवणी नहर पथ पर जाने वाली पथ में परशुरामपुर ग्राम के प्रारंभ में पुल निर्माण।	14	रक्सौल	रक्सौल	1210000.00	20-08-10	20-02-11	1182873.00	1182873.00	पूर्ण
15	मधुवन मीनापुर उच्च पथ में घेघुआ में पुल निर्माण।	15	तेतरिया	मधुवन	2435000.00	21.08.10	20.11.10	2241000.00	1850317.00	पूर्ण
16	बनकटवा प्रखण्ड के सेखौना में कानू पट्टी के पास सोती में पुल निर्माण।	16	बनकटवा	आदापुर	2497000.00	03-07-2010	02-10-10	2197000.00	1896620.00	पूर्ण
17	पताही प्रखण्ड में खुटौना नाला पर एक स्पैन का आर0सी0सी0 पुल निर्माण।	17	पताही	ढाका	2494500.00	17-08-10	16-11-10	2485755.00	2485755.00	पूर्ण
18	पुरन्दरा पंचायत के ग्राम पिपरिया के मुख्य पथ में विधायक योजना से निर्मित पुल से सटे एक अदद और पुल निर्माण।	18	रक्सौल	रक्सौल	2499500.00	27.01.2011	31.03.2011	2484789.00	2484789.00	पूर्ण

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009–10

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	रक्सौल प्रखण्ड के पनटोका पंचायत के भरतमही ग्राम से हवाई अड्डा जानेवाली पथ में हवाई अड्डा के निकट नाला में पुल निर्माण।	19	रक्सौल	रक्सौल	1522900.00	16-11-10	31-03-11	1507860.00	1507860.00	पूर्ण
20	उतरी मनसिंघा पंचायत अन्तर्गत अमर सिंह स्थान के पास बरनहिया सोती पर आर०सी०सी० पुल निर्माण।	20	सुगौली	सुगौली	2368000.00	12-01-11	31-03-11	2340806.00	2340806.00	पूर्ण
21	सुगौली प्रखण्ड अन्तर्गत नगर पंचायत सुगौली बहुरूपिया के बगल में सरगम सिनेमा की ओर जानेवाली सड़क में पुलिया निर्माण।	21	सुगौली	सुगौली	1421000.00	4/9/10	31-03-11	1325252.00	1325252.00	पूर्ण
22	अरेराज प्रखण्ड अन्तर्गत बभनौली पंचायत के बभनौली ग्राम में सिद्धनाथ बाबा के बगल पईन में आर०सी०सी० पुल निर्माण।	22	अरेराज	गोविन्दगंज	2451300.00	30-12-10	31-03-11	2402919.00	2402919.00	पूर्ण
23	अरेराज प्रखण्ड अन्तर्गत बभनौली पंचायत के बभनौली ग्राम में नोनिया टोला के बगल में आर०सी०सी० पुल निर्माण।	23	अरेराज	गोविन्दगंज	2451300.00	04-09-2010	31.03.11	2399440.00	2399440.00	पूर्ण
24	अरेराज प्रखण्ड अन्तर्गत जीतवारपुर पंचायत के कोहबरवा जानेवाली सड़क में सहतुबीन के घर के बगल में आर०सी०सी० पुल निर्माण।	24	अरेराज	गोविन्दगंज	2111200.00	04-09-2010	31.03.11	2106634.00	2106634.00	पूर्ण
25	सेवराहा गड्डुपुर पथ में मखुआ में पुल निर्माण।	25	हरसिद्धि	हरसिद्धि	2406800.00	31.12.2010	31.03.11	2297185.00	2297185.00	पूर्ण
26	हरसिद्धि प्रखण्ड अन्तर्गत भाजा छपरा भटौली पथ में भाजा छपरा गांव के पास पुल निर्माण।	26	हरसिद्धि	हरसिद्धि	1621200.00	31.12.2010	31.03.11	1593671.00	1593671.00	पूर्ण

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009–10

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	हरसिद्धि प्रखण्ड अन्तर्गत बतरौलिया निकास में भगवती स्थान के पास आर०सी०सी० पुल निर्माण।	27	हरसिद्धि	हरसिद्धि	2453200.00	31.12.2010	31.03.11	2442292.00	2442292.00	पूर्ण
28	रामगढ़ महुआवा पं० में मकरी महुआवा मध्य विद्यालय जानेवाली पथ में आर०सी०सी० पुल निर्माण	28	चकिया	पीपरा	2001000.00	26-07-2010	40476.00	1964882.00	1964882.00	पूर्ण
29	एन०एच० 28 से डुमरा जाने वाल पथ में शंकर पासवान के घर के पास पथ में पुल निर्माण।	29	कोटवा	गोविन्दगंज	1770000.00	21-08-2010	40502.00	1729876.00	1729876.00	पूर्ण
30	मेहसी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम डेलुआहां में बबुरबन नाला में पुल निर्माण।	30	मेहसी	पीपरा	2001000.00	21-08-2010	40502.00	1582000.00	1757108.00	पूर्ण
31	सुगौली प्रखण्ड अन्तर्गत सरहरी ग्राम के उतर लमोनिया में आर०सी०सी० स्लैब कल्भर्ट का निर्माण	31	सुगौली	सुगौली	2290700.00	12.01.2011	31.03.11	2266445.00	2266445.00	पूर्ण
32	सुगौली प्रखण्ड अन्तर्गत सुगौली से कथवलिया जाने वाली सड़क में धोबी लोग के घर के पास आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।	32	सुगौली	सुगौली	2403700.00	20-08-10	31-03-11	2278286.00	2278286.00	पूर्ण
33	परसौनी से अलखबनी जानेवाली सड़क के बीच में आर०सी०सी० पुल निर्माण।	33	कल्याणपुर	केसरिया	1003000.00	20.08.2010	31.03.11	932021.00	932021.00	पूर्ण
34	भुवन छपरा पंचायत के खरकी कुआवा नासी में 2x3.00m x 2.44m साईज का पुल निर्माण	34	चकिया	केसरिया	2012400.00	28-7-10	31-3-2011	1688000.00	1671120.00	पूर्ण
35	परसौनी वाजिद पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कमरचक के निकट आर०सी०सी० पुल निर्माण।	35	कल्याणपुर	केसरिया	1483000.00	30.08.10	31.03.11	1234000.00	1368666.00	पूर्ण

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009–10

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	शीतलपुर पंचायत अन्तर्गत हाताहरपुर प्रा०वि० से देवपुर जाने वाली पथ के नासी में पुल निर्माण	36	कल्याणपुर	केसरिया	2085000.00	20-08-10	31-03-11	1973951.00	1973951.00	पूर्ण
37	आदापुर प्रखण्ड के ग्राम कलवारी (मझरिया पंचायत) से पूरब दमका पर पुल निर्माण।	37	आदापुर	आदापुर	2481000.00	5-9-10	4-12-10	2431680.00	2431680.00	पूर्ण
38	ग्राम गम्हरिया के पास हहावा नदी में आर०सी०सी० पुल का निर्माण।	38	चिरैया	घोड़ासहन	2486000.00	21-08-10	21-11-10	2237000.00	2237000.00	पूर्ण
39	पताही प्रखण्ड में जीहुली भगवतिया स्थान के पास नाला पर पुल निर्माण।	39	पताही	ढाका	2486200.00	17-08-10	16-11-10	2421912.00	2421912.00	पूर्ण
40	आर०ई०ओ० रोड से सागरपुर जानेवाली सड़क में शीतलपट्टी पोखरा के निकट सड़क में पुल (1x3.00mx2.44m) निर्माण।	40	चकिया	पीपरा	2001000.00	10-08-2010	09-11-10	1752145.00	1752145.00	पूर्ण
41	कोटवा पंचायत अन्तर्गत तोरियाही जानेवाली सड़क में पुल (1x3.00mx2.00m) निर्माण।	41	कोटवा	पीपरा	1003000.00	10-08-2010	09-11-10	871780.00	871780.00	पूर्ण
42	बरमदिया पंचायत अन्तर्गत बलोचक बजार के निकट सड़क में पुल (1x3.00mx2.00m) निर्माण	42	चकिया	पीपरा	1003000.00	28.08.2010	27.11.12	871254.00	871254.00	पूर्ण
43	यादवपुर पंचायत में बलुआ से मोहन पासवान के घर के पास मखुआ में आर०सी०सी० पुल निर्माण।	43	हरसिद्धि	हरसिद्धि	2451700.00	18-01-2011	40633.00	2383684.00	2383684.00	पूर्ण
44	मलाही डाक बंगला के नजदीक चम्पारण तटबंध से सटे पश्चिम आर०सी०सी० पुल निर्माण।	44	अरेराज	गोविन्दगंज	2113000.00	21-04-11	31-07-11	2110211.00	2110211.00	पूर्ण

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009-10

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	भुसौलवा से कठहरिया जानेवाली पथ में झाझा में उदयनारायण शर्मा के खेत के निकट पुल निर्माण।	45	कल्याणपुर	केसरिया	1003000.00	21-08-10	20-12-10	913191.00	913191.00	पूर्ण
46	उत्तरी गवन्द्रा पंचायत के तेलिया पुल से चकिया टोला जाने वाले पथ में झाझा में पुल निर्माण।	46	कल्याणपुर	केसरिया	1003000.00	21-08-2010	40532.00	911984.00	911984.00	पूर्ण
47	रक्सौल प्रखण्ड के हरनाही पं० के ग्राम हरनाही से गम्हरिया चौक (एन०एच०) में हरनाही ग्राम के मुन्ना साह के घर के नजदीक पुल निर्माण।	47	रक्सौल	रक्सौल	1389000.00	04-09-2010	40633.00	1375312.00	1375312.00	पूर्ण
48	कटाहां पिपरहिया चौक से गोवास की तरफ जाने वाली सड़क में भोख अब्दुल खालिक के घर के पास घ्वस्त पुल निर्माण।	48	मोतिहारी	मोतिहारी	2012400.00			1308000.00	1308000.00	पूर्ण
49	बासमनपुर कॉलोनी से सरेह के तरफ जानेवाली सड़क में इमिरती सोती पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण।	49	मोतिहारी	मोतिहारी	1770000.00	06-01-2011	40633.00	1752485.00	1752485.00	पूर्ण
50	लखौरा-अजगरवा जाने वाली पथ में लचका के पास 1x4.50mx3.60m आकार का पुल निर्माण।	50	मोतिहारी	मोतिहारी	2419700.00	26-11-10	31-3-11	1573000.00	1609415.00	पूर्ण
51	मोतिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत रूलही मलाही टोला में जाने वाली खाई एवं टुटान के पास पुल का निर्माण।	51	मोतिहारी	मोतिहारी	2012400.00	26-11-10	31-03-11	1992381.00	1992381.00	पूर्ण
52	वीरछपरा-रूलही पी०डब्ल्यू०डी० रोड में बसवरिया कॉलोनी के पास ढाब में जाने वाली धनौती नदी के मुहाने पर पुल निर्माण।	52	मोतिहारी	मोतिहारी	2419700.00	06-03-11	31-03-11	2387590.00	2387590.00	पूर्ण

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009–10

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ग्राम मझरिया में सोती पर पुल निर्माण।	53	आदापुर	आदापुर	2481000.00	28-8-10	27-12-10	2438310.00	2438310.00	पूर्ण
54	दक्षिण मनसिंघा पंचायत के भेड़िहारी गांव के उतर मुजौना में बरनहिया सोती पर आ०सी०सी० पुलिया निर्माण।	51	सुगौली	सुगौली	2368000.00	09/02/2011	30-03-2011	2110000.00	2038548.00	पूर्ण
55	करमावा पं० अन्तर्गत माधोपुर निजामत गॉव के निकट दकही नाला पर आ०सी०सी० पुलिया निर्माण	55	सुगौली	सुगौली	2368000.00	20-6-2011	20-12-2011	2331402.00	2331402.00	पूर्ण
56	नगर पंचायत सुगौली के देवान चौक से बिशुनपुरवा जानेवाली सड़क (जिला परिषद) में पूर्व जीर्ण-शीर्ण पुलिया समीप आ०सी०सी० पुलिया का निर्माण।	56	सुगौली	सुगौली	1197600.00	26-06-11	25-12-11	1067000.00	1179780.00	पूर्ण
57	ध्रुव लखौरा बीचला टोला से बननियाई सड़क बहतुआ में आ०सी०सी० पुल (2 x 3.00 M x 2.44 M) निर्माण।	57	मोतिहारी	मोतिहारी	2012400.00	20-06-11	21-01-12	1811000.00	1792890.00	पूर्ण
58	पश्चिमी सदापुर प० के मठिया ग्राम से उत्तर झुनझुनवा पोखरा से दक्षिण नहर निकास में पुल निर्माण।	58	संग्रामपुर	गोविन्दगंज	2482500.00	12.12.11	11.06.12	2350315.00	2350315.00	पूर्ण
59	पहाड़पुर प्रखण्ड अन्तर्गत भरवलिया बावली में 2 x 3 M x 3 M स्पैन का आ०सी०सी० पुल का निर्माण।	59	पहाड़पुर	हरसिद्धि	2113000.00	06-09-11	06-03-12	2112503.00	2112503.00	पूर्ण

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2009–10

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	कोटवा प्रखण्ड अन्तर्गत बथना पंचायत के मठबनवारी बाजार से मठबनवारी गाँव की ओर जानेवाली पथ में निकासी नाला के उपर आर०सी०सी० (1X3.0MX2.0M) पुल निर्माण।	60	कोटवा	पीपरा	1003000.00	13-07-12	12-11-12	885000.00	956092.00	पूर्ण
61	कोटवा प्रखण्ड अन्तर्गत बथना पंचायत के महमदा ग्राम के शंकर राम के घर होते हुए आर०ई०ओ० रोड तक जानेवाली पथ में विन्देशवरी पाण्डेय के खेत के पास आर०सी०सी० (1X3.0MX2.0M) पुल निर्माण।	61	कोटवा	पीपरा	1003000.00	13-07-12	12-11-12	951043.00	951043.00	पूर्ण
62	संग्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत उतरी मधुबनी पंचायत के दूबे टोला से दरियापुर जानेवाली पथ में पुल निर्माण।	62	संग्रामपुर	गोविन्दगंज	2092600.00	13-07-12	12-11-12	1883000.00	2085437.00	पूर्ण
63	छोटा दरियापुर से वृति टोला के पास (1X3MX2.44M) आर०सी०सी० पुल निर्माण।	63	संग्रामपुर	गोविन्दगंज	1522700.00	13-07-12	12-11-12	1369000.00	1099982.00	पूर्ण
64	जमुनिया पंचायत के ग्राम खैरीमल घाट जानेवाली पथ में सीताराम प्रसाद के खेत के सामने आर०सी०सी० पुल निर्माण।	64	चकिया	पीपरा	2001000.00	26.09.12	25.01.13	1801000.00	1550900.00	
कुल –					128688400.00			119329635.00	139165880.00	