

श्रीधर सी०, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2013 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथापंजी।

बैठक की व्यवस्था

यह बैठक प्रत्येक मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में डॉ० राधाकृष्णन भवन में की जायेगी। उनकी अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी। इसके प्रभारी पदाधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय, वरीय उप समाहर्ता, जिला विकास प्रशाखा, मोतिहारी रहेंगे।

बैठक की कार्यवाही

बैठक की कार्यवाही उप विकास आयुक्त के आशुलिपिक श्री दुर्गा प्रसाद नोट करेंगे। इनकी अनुपस्थिति में श्री संतोष कुमार, आशुलिपिक, डी०आर०डी०ए०, मोतिहारी नोट करेंगे। यह कार्यवाही कम्प्यूटर टंकित होने के बाद श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा के माध्यम से जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित कर वापस कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् 24 घंटे के अंदर सभी संबंधित पदाधिकारी को जिला विकास प्रशाखा द्वारा अगले दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसकी प्रति आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विकास आयुक्त, बिहार, एवं मुख्य सचिव, बिहार को भी भेजी जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन

संबंधित पदाधिकारी विगत बैठकों का अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में साथ लेकर आयेंगे एवं प्रभारी पदाधिकारी अलग-अलग विभागांतर संचिका संधारित करेंगे एवं जिला पदाधिकारी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे। इससे संबंधित पत्राचार जिला विकास प्रशाखा द्वारा किया जायेगा।

बैठक का उद्देश्य

संबंधित विभाग में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसे गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना।

उक्त कार्य में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करना।

टीम भावना के साथ कार्य करना।

संबंधित विभाग के न्यायालय से संबंधित मामले एवं अन्य मामले का समाधान करना।

सभी संबंधित पदाधिकारी समय पर अपने-अपने विभाग का मासिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

मुख्यालय में आवासन

सभी संबंधित पदाधिकारी अपने मुख्यालय में ही आवासन करेंगे। जिला पदाधिकारी के मौखिक एवं लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय से बाहर जायेंगे। समय पर बैठक में भाग लेंगे। किसी अपरिहार्य कारणवश बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं तो दूरभाष से जिला पदाधिकारी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा बैठक में भाग नहीं लेने पर स्पष्टीकरण पूछा जायेगा, उस दिन का वेतन स्थगित किया जायेगा एवं अकर्मण्यता के संबंध में विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा।

1 बियाडा

बैठक में उपस्थित बियाडा के पदा0 द्वारा पूछने पर बताया गया कि बियाडा की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। बियाडा की सम्पत्ति का डिटेल्स रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बियाडा की जमीन पर कोई अतिक्रमण न हो इसके लिए अंचल अधिकारी, रक्सौल को बियाडा द्वारा दी गई सूची इस निदेश के साथ भेजने का आदेश दिया गया कि वे देखेंगे कि बियाडा की सम्पत्ति पर कोई अतिक्रमण न होने पाये।

2 एन0एच0ए0आई0

बैठक में एन0एच0ए0आई0 के पदाधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण इनके विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

3 जिला परिषद

| क्र० | योजना का नाम | स्वीकृत योजना | पूर्ण | अपूर्ण | अभ्युक्ति |
|------|---|---|-------|--------|-----------|
| 1 | महादलित विकास मिशन से वर्क शेड का निर्माण | बैठक में जिला अभियन्ता, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि महादलित विकास मिशन मद में वर्क शेड बनाने के लिए 9 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें काम प्रारम्भ किया गया है। जिसे 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इन्हें अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया। | | | |
| 2 | ए०एन०एम० होस्टल | जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ए०एन०एम० होस्टल निर्माण के लिए भी काम चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। | | | |
| 3 | एस०जे०एस०वाई० | जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 2 में 1 योजना पूर्ण हो गया है, 1 में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है। इसमें 50 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। शेष में जमीन अनुपलब्धता के कारण बाकी है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया जो पैसा अवशेष बच गये है, उसे उप विकास आयुक्त को वापस भेज दिया जाय। | | | |
| 4 | आंगनबाड़ी केन्द्र | जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कुल 102 आंगनबाड़ी केन्द्र के विरुद्ध 27 केन्द्र का निर्माण पूर्ण किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जो 27 आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण किये गये हैं, उसकी सूची जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०) को भेजा जाय। तथा इस आंगनबाड़ी में जो शौचालय का निर्माण किया जायेगा उसमें बेबी टोवायलेट लगाने का निदेश दिया गया। जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 27 आंगनबाड़ी केन्द्र के संबंध में जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि जहाँ-जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, उस संबंध में अपर समाहर्ता से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय। | | | |

4-वन विभाग:-

| क्र श 0 | प्रक्षेत्र का नाम | कुल किसा नों की सं० | हरियाली मिशन के अन्तर्गत किसानों को पौधाशालावार वितरित पौधों की संख्या | | | | | | | मुख्यमंत्री निजी सामान्य पौधाशाला से वितरित कुल पौधों की सं० | | | | | | | | | कुल वितरित पौधा की सं० (10+18) |
|---------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------|--------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------|--|
| | | | विभागीय पौधाशाला से वितरित पौधा की संख्या | | | | | | | मुख्यमंत्री निजी सामान्य पौधाशाला से वितरित कुल पौधों की सं० | | | | | | | | | |
| | | | पोपराकोठी स्थायी | छोडाकाना स्थायी | उद्यान | अस्थायी मोतिहारी | अस्थायी अरेराज | अस्थायी मंहरा, चकिया | विभागीय पौधाशाला से कुल वितरित पौधा की सं० (4+9) | राकेश कु०, मधुबन खोदरपुर | पवन कु० सिरसा मोतिहारी | राजेश कु० झा मधुबन भगवान पुर | मुनसर राय मधुबन रुपनी | चंदन कु० केसरिया | दीनानाथ चौ० तुरकौ लिया | श्राम प्रवेश चौ० हरसिद्धि | मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला से कुल वितरित पौधा की सं० (11+17) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | रक्सौल | 108 | 0 | 77050 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 90950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90950 | |
| 2 | चकिया | 33 | 11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22600 | 34505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050 | 0 | 0 | 9050 | 43555 | |
| 3 | अरेराज | 73 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 0 | 23530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8300 | 31830 | |
| 4 | मोतिहारी | 92 | 40370 | 0 | 0 | 8180 | 0 | 0 | 48550 | 10000 | 9000 | 10000 | 8975 | 0 | 6300 | 0 | 44275 | 92825 | |
| | योग | 306 | 53275 | 77050 | 13900 | 8180 | 22530 | 22600 | 197535 | 10000 | 9000 | 10000 | 8975 | 9050 | 6300 | 8300 | 61625 | 259160 | |

अवैध आरा मिलों/विनियर मिलों/प्लाईवुड उद्योगों से संबंधित सूचना।

| क्र०स० | प्रमण्डल का नाम | चिन्हित एवं परिचालित अवैध आरा मिलों की संख्या | चिन्हित एवं परिचालित विनियर मिलों की संख्या | चिन्हित एवं परिचालित प्लाईवुड उद्योगों की संख्या | किये गये निरोधात्मक कार्य की विवरणी |
|--------|------------------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मोतिहारी वन प्रमण्डल, मोतिहारी। | 76 | 7 | - | शील जप्त/प्राथमिकी आरा मिल 53 23 विनियर मिल 06 01 कुल 59 24 |

बैठक में वन विभाग के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि प्राइवेट भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और उसमें पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ का मुआवजा वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

बैठक में वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्राइवेट जमीन के अधिग्रहण हेतु मूल्यांकन करना था, जिसके लिए 3 व्यक्तियों की टीम बनायी गयी है, अभी जाँच नहीं हो पाया है। जाँच करने का निदेश दिया गया एवं इस संबंध में अगले सप्ताह मिटिंग में रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।

5- शिक्षा विभाग:-

| | | |
|------|---|--|
| 5.1 | मध्याह्न भोजन योजना:- | प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि 64 स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है, जहाँ बर्तन की समस्या है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ पुराने पैसे एकाउंट में पड़े हुए हैं उस पैसे को बर्तन खरीदने में खर्च किया जाय इसके लिए एक तिथि निर्धारित कर बर्तन की खरीदगी की जाय एवं हर हालत में मध्याह्न भोजन को चालू करवाया जाय। किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन बंद नहीं रहना चाहिए। जिला पदाधिकारी द्वारा लोकल परचेज के माध्यम से विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बर्तन क्रय करने का आदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि किन-किन विद्यालयों में किस-किस कारण से मध्याह्न भोजन बन्द है इसका विद्यालयवार विवरण बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0डी0 को निदेश दिया गया कि जिन-जिन विद्यालयों में चापाकल नहीं है वहाँ पर प्रभारी मध्याह्न भोजन द्वारा दी गई सूची के आधार पर चापाकल लगाना सुनिश्चित करें। यह कार्य एक माह में समाप्त करने का निदेश दिया गया। |
| 5.2 | रसोईयों का भुगतान | प्रतिवेदन अप्राप्त। इस संबंध में प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। |
| 5.3 | विद्यालयों का निबंधन :- | प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली बैठक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। |
| 5.4 | एसी0-डी0सी0 विपत्र :- | लंबित डी0सी0 विपत्र का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। |
| 5.5 | शौचालय विहिन विद्यालयों की सूची | कार्य0 अभि0 पी0एच0डी0 द्वारा बताया गया कि 4368 यूनिट शौचालय विहिन विद्यालयों में 3769 शौचालय बनाये गये हैं एवं बाकी में भवन नहीं रहने के कारण शौचालय नहीं बनाये गये हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जिन विद्यालयों में भवन नहीं है, उसे सूची से हटा दिया जाय और जहाँ भवन है, परन्तु शौचालय नहीं बने है वैसे विद्यालयों की सूची अगली बैठक में देने का निदेश दिया गया। |
| 5.6 | शिक्षकों को वेतन भुगतान | बैठक में जिला शिक्षा पदा0 द्वारा पूछने पर बताया गया कि 200 शिक्षक जो बिहार से बाहर के हैं उनके सर्टिफिकेट की जाँच बोर्ड से करायी जा रही है, जिनका भुगतान लंबित है। पुनः बताया गया कि बोर्ड में रिपोर्ट फट गया है जिस कारण सत्यापन में विलम्ब हो रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि इस संबंध में सभी से शपथ पत्र लेकर त्योहार को ध्यान में रखते हुए एक माह का वेतन भुगतान किया जाय। वेतन का भुगतान कर दिया गया है। |
| 5.7 | अल्पसंख्यक मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना | प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव- |
| 5.8 | आर0 आई0 डी0एफ0 | प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव- |
| 5.9 | सभी विद्यालयों में चापाकल एवं शौचालय की उपलब्धता से संबंधित सूची का सत्यापन | कार्य0 अनि0, पी0एच0डी0 मोतिहारी/ढाका द्वारा बताया गया कि क्रमशः 100 एवं 152 चापाकल विहिन विद्यालय हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी चापाकल विहिन विद्यालयों में चापाकल अधिष्ठापित किया जाय। |
| 5.10 | कोचिंग सेन्टर का निबंधन | बैठक में पूछने पर जिला शिक्षा पदा0 द्वारा बताया गया कि एक भी कोचिंग सेन्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदा0 को निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर सभी कोचिंग सेन्टर का रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराना सुनिश्चित किया जाय। बैठक में जिला शिक्षा पदा0 द्वारा बताया गया कि कोचिंग सेन्टर के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदन पूर्व में जिला सामान्य प्रशाखा में जमा है। कृपया इस संबंध में स्पष्ट नीति निर्धारण करने का अनुरोध किया गया कि कोचिंग सेन्टर का रजिस्ट्रेशन का काम जिला सामान्य प्रशाखा से सम्पादित किये जायेंगे अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से। इस संबंध में उन्हें निदेश दिया गया कि यह कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा संपादित किया जायेगा। |
| 5.11 | शिक्षक नियोजन | प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव- |
| 5.12 | विद्यालयों में उपस्थिति | प्रतिवेदन अप्राप्त। -तथैव- |
| 5.13 | किचेन शेड | प्रतिवेदन जिला योजना कार्यालय में दे दिया गया है। |

6. जिला उद्योग केन्द्र:-

| क्र० | किये जानेवाले कार्य | निष्पादन की समय सीमा |
|------|---|--|
| 6.1 | पी०एम०ई०जी०पी० के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं आवेदन पत्रों को बैंक में भेजकर स्वीकृति की कार्रवाई करना। | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बताया गया कि स्टेट बैंक की शाखाओं में 57, ग्रामीण बैंक -58, सेन्ट्रल बैंक -29, बैंक ऑफ इंडिया-7, इलाहाबाद बैंक-15, बैंक ऑफ बड़ौदा-8, पंजाब नेशनल बैंक-16, आई०बी०आई०-01, केनरा बैंक-03, यूनियन बैंक-02, यू०बी०जी०बी०, मोतिहारी-02, यू०बी०जी०बी०, भेलवा-05, आई०ओ०बी०, रक्सौल में - 06 आवेदन कुल - 208 आवेदन बैंक में भेज दिया गया है। |
| 6.2 | आर०सेटी० की स्थापना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 6.3 | के०भी०आई०सी० / के०भी०आई०बी० से संबंधित प्रतिवेदन :- | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 6.4 | आद्यौगिक क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति | प्रतिवेदन अप्राप्त। |

अगली बैठक में इन सभी बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बैठक में बताया गया कि कुल-208 फॉर्म प्राप्त हुए थे जिसे संबंधित बैंको को भेजा गया है। फॉर्मों के सत्यापन में कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत अन्तर है, जिसे ठीक कर लिया जायेगा। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि 04.10.13 को 11.00 बजे लाभार्थियों की सूची के साथ ऋण वितरण शिविर में लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय, जिन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

7- पशुपालन :-

पशु टीकाकरण की अद्यतन स्थिति।

| 1 | प्रखंड का नाम | पंचायत/नगर निकाय की सं० जिसमें टीकाकरण हुआ | ग्राम/वार्डों की सं० जिसमें टीकाकरण हुआ | टीकायुक्त पशुओं की संख्या | प्राइवेट भैक्सीनेटरों की संख्या | प्राइवेट पशु चिकित्सकों की संख्या |
|----|---------------|--|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | मोतिहारी | 20 | 87 | 40705 | 273 | — |
| 2 | तुरकौलिया | 16 | 82 | 25450 | 195 | — |
| 3 | बंजरिया | 14 | 57 | 18000 | 126 | — |
| 4 | पीपराकोठी | 6 | 25 | 7496 | 48 | — |
| 5 | सुगौली | 17 | 97 | 21579 | 161 | — |
| 6 | रामगढ़वा | 16 | 88 | 3500 | 98 | — |
| 7 | रक्सौल | 14 | 108 | 17955 | 139 | — |
| 8 | अरेराज | 15 | 76 | 25468 | 177 | — |
| 9 | हरसिद्धि | 19 | 76 | 35353 | 287 | — |
| 10 | पहाड़पुर | 16 | 67 | 28489 | 222 | — |
| 11 | संग्रामपुर | 12 | 81 | 15000 | 98 | — |
| 12 | कल्याणपुर | 24 | 130 | 28829 | 169 | — |
| 13 | कोटवा | 14 | 92 | 22800 | 158 | — |
| 14 | केसरिया | 18 | 100 | 17591 | 127 | — |
| 15 | छाँड़ादानों | 16 | 62 | 15000 | 109 | — |
| 16 | आदापुर | 18 | 103 | 26992 | 181 | — |
| 17 | चिरैया | 23 | 73 | 28510 | 185 | — |
| 18 | ढाका | 24 | 80 | 23069 | 155 | — |
| 19 | पताही | 14 | 37 | 20100 | 158 | — |
| 20 | घोड़ासहन | 14 | 72 | 10010 | 65 | — |
| 21 | बनकटवा | 10 | 71 | 10991 | 88 | — |
| 22 | पकड़ीदयाल | 10 | 52 | 11999 | 70 | — |
| 23 | मधुबन | 13 | 55 | 20338 | 163 | — |
| 24 | तेतरिया | 9 | 48 | 18628 | 148 | — |
| 25 | फेनहारा | 6 | 31 | 12900 | 95 | — |
| 26 | चकिया | 20 | 111 | 23557 | 177 | — |
| 27 | मेहसी | 14 | 108 | 22430 | 145 | — |

पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की स्थिति।

| क्र० | जिला का नाम | भवन निर्माण हेतु स्वीकृत पशु चिकित्सालयों की सं० (वर्षवार) | | पशु चिकित्सालयों की कुल सं० | पूरी तरह पूर्ण भवनों की सं० जिनका हस्तगत हो चुका है (वर्षवार) | | वैसे पशु चिकित्सालयों की सं० जिनका भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है परन्तु हस्तगत नहीं हुआ है (वर्षवार) | | वैसे पशु चिकित्सालयों की सं० जिनमें जल एवं विद्युत कार्य लंबित है (वर्षवार) | | पशु चिकित्सालयों की सं० जिनमें कार्य चल रहा है (वर्षवार) | | | अभ्युक्ति |
|------|----------------|--|--------|-----------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|--|------------|------------------------|---|
| | | वर्ष | संख्या | | वर्ष | संख्या | वर्ष | संख्या | वर्ष | संख्या | प्रथम तल | द्वितीय तल | जिसमें कार्य चल रहा है | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | पूर्वा चम्पारण | 2009-10 | 16 | 30 | 2009-10 | 13 | 2009-10 | शून्य | 2009-10 | 8 | | - | - | भूमि अप्रप्त होने के कारण पशु चिकित्सालय नरकटिया/पंचपक एवं विशुनपुर मटियरिया का भवन निर्माण नहीं हो सका। |
| 2 | " | 2010-11 | | | 2010-11 | | 2010-11 | | 2010-11 | | | | | प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय तुरकौलिया/अरराज/पताही/रवेल एवं चिरैया हस्तगत। शेष एवं अनुमण्डल स्तरीय एवं 7 प्रोवोप चिकित्सा के भवन का कार्य कुस्थानों पर चल रहा है और कुस्थानों पर बंद है। |
| 3 | " | 2011-12 | 13 | 30 | 2011-12 | 5 | 2011-12 | - | 2011-12 | 12 | | 1 | 7 | दिनांक 21.09.13 को प्रोवोप चिकित्सालय भवन पहाड़पुर को हस्तगत कर लिया गया है। |
| 4 | " | 2012-13 | | | 2012-13 | | 2012-13 | | 2012-13 | | | | | |

बैठक में पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पहाड़पुर में पशु चिकित्सा भवन बन गया है, परन्तु उसमें बिजली एवं पानी नहीं लगाया गया है, इस संबंध में कार्यो अभि० भवन प्रमण्डल से पूछे जाने पर बताया गया कि पिलिन्थ प्रोटेक्टर इस्टीमेट में नहीं है, इस्टीमेट के अनुसार काम करा दिया गया है। जो काम इस्टीमेट में नहीं है, वह नहीं किया गया है।

बैठक में अपर समाहर्ता द्वारा बाढ़ के समय पशुओं को दी जानेवाली दवा खरीदगी के संबंध में पूछा गया तो पशुपालन पदा० द्वारा बताया गया कि अभी खरीद नहीं हुआ है। आर्थिक जनगणना का रिपोर्ट 03.10.13 तक देने का निदेश दिया गया, जिसके संबंध में पशुपालन पदाधिकारी द्वारा 10 तारीख तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा उन्हें निदेश दिया गया कि युगान्तर प्रेस में फॉर्म की छपाई हो रही है, उनके सम्पर्क में रहकर पार्ट वाइज फॉर्म लेकर कार्रवाई करें।

बैठक में अपर समाहर्ता द्वारा जिन जगहों पर भवन बनाने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन्हें जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गयी, इसके लिए उन्हें अधियाचना भेजने का निदेश दिया गया।

बर्ड फ्लू का एक्सन प्लान जो निदेशक पशुपालन को भेजा गया है, उसकी कॉपी जिला पशुपालन पदा० को जिला विकास प्रशाखा/आपदा प्रबंधन प्रशाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

8. मापतौल :-

साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन

| क्र० | कन्द्र का नाम | राजस्व सकलन | | | | सत्यापित प्रतिष्ठानों की संख्या | | | माप एवं तौल उपकरणों का व्यवहार करने वाले दुकानों का निरीक्षण की संख्या | | | जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित दुकानदारों द्वारा धारित माप तौल का अनुज्ञापति का नवीकरण की संख्या | | |
|------|---------------|----------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------|-----------------|------|--|-----------------|-----|--|-----------------|-----|
| | | वार्षिक लक्ष्य | गत सप्ताह तक | चालू सप्ताह में | योग | गत सप्ताह तक | चालू सप्ताह में | योग | गत सप्ताह तक | चालू सप्ताह में | योग | गत सप्ताह तक | चालू सप्ताह में | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | मोतिहारी सदर | 23.616 | 979579 | 34134 | 1013713 | 1394 | 75 | 1469 | 498 | 16 पैक्स-4 | 514 | 136 | 7 | 143 |
| 2 | सिकरहना | 5.344 | 242849 | 13327 | 256176 | 436 | 28 | 464 | 135 | 14 | 149 | 16 | - | 16 |
| 3 | पकडीदयाल | 4.344 | 176607 | 5716 | 182323 | 279 | 11 | 290 | 121 | 21 | 142 | 18 | - | 18 |
| 4 | रक्सौल | 17.174 | 803244 | 36490 | 839734 | 913 | 61 | 974 | 134 | 19 | 153 | 17 | - | 17 |
| | कुल योग | 50.478 | 2202279 | 89667 | 2291946 | 3022 | 175 | 3197 | 888 | 70 | 958 | 187 | 7 | 194 |

इस जिले में माप तौल के 3 पदाधिकारी हैं। निदेश दिया गया कि एक अभियान चलाकर जिले में जितने भी पैक्स के पी0डी0एस0 लाईसेन्सी दुकान हैं, उनका 15 दिनों के अन्दर जाँच कर रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया।

माप तौल पदाधिकारी द्वारा बलुआ बाजार के जाँचके लिए फोर्स की मांग किये जाने पर, उप विकास आयुक्त द्वारा कहा गया कि इसकी तिथि निर्धारित कर जिला पदाधिकारी के यहाँ फोर्स की मांग हेतु अधियाचना पत्र भेजने का निदेश दिया गया। सभी माप तौल पदाधिकारी को अपना-अपना टूर प्रोग्राम एवं टूर डायरी भेजने का निदेश दिया गया, तथा उसकी प्रति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को भी देने का निदेश दिया गया।

| 9. श्रम | | |
|---------|---|----------------------|
| क्र० | किये जानेवाले कार्य | निष्पादन की समय सीमा |
| 9.1 | बिहार शताब्दी कर्मकार एवं शिल्पकार योजना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 9.2 | बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के मामले का निष्पादन करना। | -तथैव- |
| 9.3 | न्यूनतम मजदूरी के अनुपालन हेतु धावा दल का गठन | -तथैव- |
| 9.4 | बाल श्रमिक के संबंध में धावा दल का गठन धावा दल के लिए बल की व्यवस्था | -तथैव- |
| 9.5 | विभिन्न न्यायालय जैसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक आयुक्त (श्रम), श्रम अधीक्षक, अंचल अधिकारी के न्यायालय में प्राप्तवादों के निष्पादन की क्या स्थिति है। प्रगति प्रतिवेदन हर सप्ताह बैठक में उपलब्ध करा देना है। | -तथैव- |
| 9.6 | भवन निर्माण मजदूर निबंधन | -तथैव- |
| 9.7 | बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण तथा विद्यालय की स्थापना | -तथैव- |
| 9.8 | श्रम शेष की राशि की वसूली | -तथैव- |

श्रम विभाग से संबंधित कोई पदाधिकारी द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया और न ही प्रतिवेदन हीं समर्पित किया गया फलस्वरूप इनके विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

10-बिहार गृह रक्षा वाहिनी।

| विभिन्न विभागों को होमगार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इन विभागों द्वारा भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। | | संस्था/विभाग का नाम | राशि |
|---|---|---|-----------|
| | | मदरसा बोर्ड परीक्षा-2008 | 18125.00 |
| | | माध्यमा परीक्षा-2008 | 55860.00 |
| | | माध्यमिक परीक्षा-2013 | 551040.00 |
| | | इन्टरमीडिएट परीक्षा-2013 | 488480.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, मेहसी फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, चकिया फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, केसरिया फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, कल्याणपुर फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, चिरैया फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, ढाका सितम्बर-2012 अक्टूबर-2012 फरवरी-2013 | 91328.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, हरसिद्धि फरवरी-2013 | 60475.00 |
| | | रेफरल अस्पताल, अरेराज फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, पहाड़पुर फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, पताही फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | प्रा० स्वा० केन्द्र, तुरकौलिया फरवरी-2013 | 28700.00 |
| | | चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी, वितन्तु चालक वर्ष-2012 एवं जून-2013 से अगस्त-2013 तक | 154930.00 |
| 10.1 | गृह रक्षकों का नव नामांकन | विज्ञापन सं०-2/11 का मास्टर चार्ट तैयार हो गया है। विज्ञापन सं०-1/09 का मास्टर चार्ट कम्प्यूटराइज्ड एन०आई०सी० में तैयार किया जा रहा है। रोस्टर तैयार करने एवं प्रखण्डवार रिक्ति निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। | |
| 10.2 | भूमि आवंटन | जिला प्रशासन द्वारा गृ०र०वा० को 7.5 एकड़ भूमि स्थानीय बरियारपुर में आवंटित है, जिसमें चेक स्लीप के लिए कई बार अंचल अधिकारी मोतिहारी से मांग की गई है, जो अबतक अप्राप्त है। मुख्यालय बिहार गृह र० वा० द्वारा बार-बार स्वच्छ चेक स्लीप की मांग की जा रही है ताकि भवन निर्माण आदि की दिशा में अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। अंचल अधिकारी मोतिहारी को चेक स्लीप उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। | |
| 10.3 | प्रशिक्षण केन्द्र में पानी एवं शौचालय की व्यवस्था | प्रशिक्षण केन्द्र में शौचालय का निर्माण एवं पानी की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में कार्य० अभि० पी०एच०ई०डी० को उक्त स्थल पर शौचालय/चापाकल की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। | |

बैठक में अपर समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि दशहरा पूजा के अवसर पर मूर्ति विसर्जन के समय जगह-जगह तालाब एवं सरोवरों पर 2-2 गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की जाय। समाहरणालय में बोट रखे हुए हैं। इसकी अधियाचना कर आपदा प्रबंधन से बोट की मांग कर लें एवं उसके साथ होमगार्ड गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की जाय एवं गोताखोर की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

11. भवन निर्माण विभाग :-

| क्र० | किये जानेवाले कार्य | निष्पादन की समय सीमा |
|-------|--|--|
| 11.1 | 10 कोटरूम निर्माण | 16 रुम का एक कोटरूम बनाना है, जिसे जुलाई 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। इस संबंध में उन्हें अगली बैठक में रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया। |
| 11.2 | पशु चिकित्सालय का निर्माण:- | बैठक में भवन निर्माण के अभियन्ता द्वारा बताया गया कि घोड़ासहन/आदापुर में पशु चिकित्सालय भवन लंबित है। इस संबंध में पैसा सरेंडर कर दिया गया है। राशि के अभाव में लंबित है। अपर समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि योजना मद की राशि समर्पित नहीं करना था। यदि राशि सरेंडर कर दिया गया है तो विभाग से राशि की मांग की जाय। |
| 11.3 | प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण:- | बैठक में कार्य० अभि० द्वारा बताया गया कि पकड़ीदयाल अस्पताल के लिए बिजली का पुनरीक्षित प्राक्कलन विभाग को भेजा गया है। प्राप्त होते ही बन जायेगा। |
| 11.4 | आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण:- | 103 में 79 आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये गये हैं। शेष 24 में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे नहीं बनाया गया है। |
| 11.5 | अनुमंडल कार्यालय का निर्माण:- | बैठक में कार्य० अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अनुमंडल कार्यालय सिकरहना का निर्माण एक साल में पूरा कर लिया जायेगा। |
| 11.6 | अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण:- | कार्य० अभि० द्वारा बताया गया कि अनु०जाति आवासीय विद्यालय/छात्रावास सुगौव में बनना था, जो अभी शुरु नहीं हुआ है। इस संबंध में विभाग से स्थगन आदेश प्राप्त है। सरकार से आदेश प्राप्त होने पर इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। |
| 11.7 | ई किसान भवन का निर्माण | कार्य० अभि० द्वारा बताया गया कि 6 ई-किसान भवन बनाये गये हैं। सिर्फ राशि के कमी के कारण वायरिंग नहीं हो रहा है। इस संबंध में जिला कृषि पदा० मोतिहारी द्वारा बैठक में बताया गया कि बिजली एवं पानी का इस्टीमेट जोड़कर विभाग द्वारा भेजा जाता है इसके लिए विभाग से अलग से किसी प्रकार की राशि नहीं प्राप्त होगी। अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त द्वारा ई-किसान भवन में बिजली एवं पानी लगाने का निदेश कार्य० अभि० को दिया गया। यह भवन प्रमण्डल की जवाबदेही होती है कि संबंधित भवन में बिजली एवं पानी की व्यवस्था कर विभाग को भवन हस्तगत कराये। बैठक में जिन-जिन विभागों के भवन अधूरे बने हुए हैं, उनकी गहन समीक्षा करने का निदेश दिया गया एवं अगली बैठक में रिपोर्ट के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया। |
| 11.8 | मुख्यमंत्री जिला विकास योजना | 78 के विरुद्ध 77 पूर्ण हो गया है। |
| 11.09 | योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 11.10 | सभी अंचलो में अभिलेखागार का निर्माण। | 24 प्रखण्ड में अभिलेखागार बनाना है। अभी राशि नहीं मिली है। |
| 11.11 | अत्यसंख्यक छात्रावास | 15.7 लाख रुपये का स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुआ है। आवंटन अभी प्राप्त नहीं है। आवंटन प्राप्त होने पर टेन्डर किया जायेगा। |
| 11.12 | एस०एफ०सी० गोदाम का निर्माण | चकिया/कैसरिया/कल्याणपुर/अरेशज/तुरकौलिया में गोदाम का निर्माण किया गया है, उसमें अभी बिजली वायरिंग का काम किया जाना है। |

कार्य० अभि० भवन प्रमण्डल से प्रतिवेदन अप्राप्त। इन्हें अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

12-बाल विकास परियोजना

बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया, परन्तु कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। पूछने पर बताया गया कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्र में जहाँ-जहाँ शौचालय नहीं है, उसकी सूची जिला विकास शाखा को देने का निदेश दिया गया। किराया भुगतान के संबंध में बताया गया कि किराया का भुगतान किया गया है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि साप्ताहिक बैठक से संबंधित रिपोर्ट हर हालत में जिला विकास शाखा को सौंपना सुनिश्चित करें।

13-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, मोतिहारी।

| 1. | Status of PHED Schemes (Mini Water Supply) | Total Nos. of Schemes | Total nos. of schemes for which application submitted | No. of PHED Schemes whose estimates submitted | No. of PHED schemes whose departmental charges not deposited | No. of PHED schemes where departmental charges have been deposited, work completed by PHED and connection not given | No. of schemes where work not completed by PHED |
|----|--|-----------------------|---|---|--|---|---|
| | Motihari | 25 | 10 | -- | -- | -- | 15 |
| 2. | Details of PHED schemes (Place-wise) which can be made functional by replacing Defective Distribution Transformers Motihari | Sl. No. | Name of PHED Scheme (Place) | Name of Block | Date of defect of distribution transformer | Remarks | |
| | | -- | -- | -- | -- | -- | |

| क्र० | पूर्ण योजना का नाम | कुल योजना | पूर्ण योजना | अपूर्ण योजना |
|------|---|-----------|-------------|---|
| 1 | प्रखंडों में मिनी जलापूर्ति योजना | | | विद्युत-लक्ष्य-25 अदद उपलब्धि-10 अदद, पूर्ण-7 अदद पर बोरिंग कार्य। शेष पर कार्य बंद। सोलर-लक्ष्य-15 अदद उपलब्धि-3 अदद स्वीच रुम का कार्य पूर्ण, 2 अदद पर बोरिंग कार्य पूर्ण। पाईप लाईन का कार्य प्रारम्भ, स्वीच रुम का कार्य प्रारम्भ। शेष पर संवदेक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। |
| 2 | निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण | | | विद्यालय शौचालय-लक्ष्य-4368 अदद, उपलब्धि-3769 अदद। बी०पी०एल० परिवारों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य-286090 अदद। उपलब्धि-146654 अदद। ए०पी०एल० परिवारों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य-246155 अदद। उपलब्धि-25348 अदद। |
| 3 | योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराना | | | — |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण | आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य-282 अदद, उपलब्धि-134 अदद |
| 5 | महादलित मिशन के अंतर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण | महादलित मिशन के अंतर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु कुल प्राप्त राशि 39.666 लाख। आवंटित राशि से निर्माण होनेवाले शौचालय का लक्ष्य 13222 अदद, उपलब्धि 11514 अदद, शेष राशि-5.124 लाख। |
| 6 | सदर अस्पताल में शौचालय, जलापूर्ति एवं पाईप लाईन का कार्य एवं निर्माण | 2 चापाकल लगाना था, अभी तक नहीं लगाया गया है। |
| 7 | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय (13-14) | बी०पी०एल०- लक्ष्य-37000 अदद, उपलब्धि-3898 अदद, ए०पी०एल०- लक्ष्य-15000 अदद, उपलब्धि-1287 अदद |
| 8 | डी०सी० विपत्र | लंबित नहीं है। |

निदेश दिया गया कि सभी लक्ष्यों को समय से पूरा करें। उप विकास आयुक्त, मोतिहारी को दुर्गा पूजा के बाद लोक स्वास्थ्य विभाग का वर्कशॉप आयोजित कर ग्रामीण स्वच्छता के कार्य में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया।

प्रतिवेदन अप्राप्त। पूछने पर कार्य० अभि० द्वारा बताया गया कि मिनी जलापूर्ति योजना में जो काम लंबित है, अभिकर्ता जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें डिवार करने हेतु मुख्यालय को लिखा गया है। इस संबंध में पटना से टेन्डर हुआ है। बिजली का कोई काम नहीं किया गया है। इन्हें अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

14-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, ढाका।

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|---|--|---|---|---|
| 1. | Status of PHED Schemes (Mini Water Supply) | Total Nos. of Schemes | Total nos. of schemes for which application submitted | No. of Schemes whose sanctioned estimates submitted | PHED whose not deposited | No. of PHED schemes where departmental charges have been deposited, work completed by PHED and connection not given | No. of PHED schemes where departmental charges have been deposited, work completed by PHED and connection not given | No. of schemes where work not completed by PHED |
| | Dhaka | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. | Details of PHED schemes (Place-wise) which can be made functional by replacing Defective Distribution Transformers | Sl. No. | Name of PHED Scheme (Place) | Name of Block | Date of defect of distribution transformer | Remarks | | |
| | Dhaka | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| क्र० | पूर्ण योजना का नाम | कुल योजना | पूर्ण योजना | अपूर्ण योजना |
|------|--|-----------|-------------|---|
| 1 | प्रखंडों में मिनी जलापूर्ति योजना | | | विद्युत-लक्ष्य-15 अदद, उपलब्धि-14 अदद पर बोरिंग कार्य पूर्व, 3 अदद में स्वीच रुम का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण, 5 स्थलों के लिए जी0आई0 पाईप की आपूर्ति। शेष पर कार्य बंद। सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के निदेश के आलोक में निविदा विखंडन हेतु प्रस्ताव समर्पित। सोलर-लक्ष्य-10 अदद, उपलब्धि-2 अदद, स्वीच रुम का कार्य पूर्ण, 2 अदद पर बोरिंग कार्य पूर्ण। 2 अदद स्थलों के लिए जी0आई0 पाईप की आपूर्ति एवं 1 अदद पर बोरिंग कार्य प्रगति में। |
| 2 | निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण | | | इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। शौचालय निर्माण का कार्य लो0 स्वा0 प्रमण्डल मोतिहारी से कराया जाता है। |
| 3 | योजनाओ का निरीक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराना | | | -- |
| 4 | आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण | | | इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। शौचालय निर्माण कार्य मोतिहारी प्रमण्डल से कराया जाता है। |
| 5 | महादलित मिशन के अतर्गत महादलित परिवारों के घरों में शौचालय | | | इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है। शौचालय निर्माण कार्य मोतिहारी |

| | | |
|----|--|--|
| | निर्माण | प्रमण्डल से कराया जाता है। |
| 6 | सदर अस्पताल में शौचालय, जलापूर्ति एवं पाईप लाईन का कार्य एवं निर्माण | — |
| 7 | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय (13-14) | — |
| 8 | कस्तुरबा गाँधी विद्यालय में जलापूर्ति योजना | — |
| 10 | डी०सी० विपत्र | — |
| 11 | सी०डब्ल्यू०जे०सी० | सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-8641/12 श्री कपिलदेव राय एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में एल०पी०ए० दायर की गई थी, जिसमें पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसका ओथ नं०-2333 दिनांक 20.09.13 है |

| 15. राष्ट्रीय उच्च पथ, मोतिहारी :- | | |
|------------------------------------|---|--|
| 15.1 | पथ का निर्माण तथा चौड़ीकरण। | एन0एच0104 का चौड़ीकरण टेन्डर प्रक्रिया में है। |
| 14.2 | छपवा से मेहसी रोड पर किये गये अतिक्रमण को हटाना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 15.3 | छपवा से मेहसी में एन0एच 28 में चौड़ीकरण कार्य | -तथैव- |
| 15.4 | पीपराकोठी से डुमरियाघाट एन0एच0 28 में चौड़ीकरण | -तथैव- |
| 15.5 | पीपराकोठी से छतौनी चौक एन0एच0 28 का निर्माण | -तथैव- |

विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।

बैठक में कार्य0 अभि0 एन0एच0 द्वारा बताया गया कि बनरझूला से बंजरिया तक 37 कि0मी0 में डबल लेन की परियोजना पर काम चल रहा है। एन0एच0 104 में रोड के किनारे जो बड़े-बड़े गड्ढे हैं, उसे भरने का निदेश दिया गया।

कार्य0 अभि0 द्वारा बताया गया कि एन0एच0 104 का चौड़ीकरण टेन्डर की प्रक्रिया में है।

16 पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी

नगर परिषद मोतिहारी से पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये गये पथों की विवरणी।

| क्र० | पथ का नाम | लम्बाई | अभ्युक्ति |
|------|---|--------------|---|
| 1 | कुआँरी देवी चौक से एन०एच० 28 भाया हेनरी बाजार पंचमंदिर गजा गद्दी चौक | 2.170 कि०मी० | ये सभी योजनाएँ वित्तीय वर्ष 2013-14 के कार्य योजना में पारित हो चुकी है, इनका प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल कार्यालय में भेजा जा चुका है एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया जायेगा। |
| 2 | एन०एच०28 से गौरीशंकर मिडिल स्कूल चौक से बनियापट्टी | 1.225 कि०मी० | |
| 3 | एन०एच०28 जमला रोड चण्डी माई स्थान से डीह चौक से धर्मसमाज चौक तक | 0.583 कि०मी० | |
| 4 | ढाका मठिया रोड से एन०एच०28 धर्मसमाज चौक तक | 1.560 कि०मी० | |
| 5 | ज्ञानबाबू चौक से पंचमंदिर चौक से बनियापट्टी चौक भाया धर्मसमाज चौक तक | 0.876 कि०मी० | |
| 6 | ज्ञानबाबू चौक से हेनरी बाजार चौक से गौरीशंकर मिडिल स्कूल से मठिया डीह से धर्मसमाज ईदगाह चौक तक | 1.437 कि०मी० | |
| 7 | गायत्री मंदिर से झील किनारे शिवशक्ति क्रिएटिव होस्टल भाया सी०एल० झा अगरवा माई स्थान चौक तक | 2.466 कि०मी० | |
| 8 | एल०एन०डी० कॉलेज से सिटी पोस्ट ऑफिस से झील चौक तक | 0.903 कि०मी० | |
| 9 | प्रस्तावित पुल चौक से जयनारायण सिंह अधिवक्ता से सपही माई स्थान से ललित प्रसाद अधिवक्ता के घर चौक तक | 0.867 कि०मी० | |
| 10 | सपही माई स्थान से सी०एल० झा तक | 0.754 कि०मी० | |

बैठक में संबंधित अभियन्ता को निदेश दिया गया कि स्टेट हाइवे 54 में बेलवा घाट रोड जो ग्रामीण कार्य विभाग मोतिहारी पथ निर्माण विभाग का है, उसमें बेलवा घाट का 800 मीटर का भूमि अधिग्रहण करना है। इसके लिए प्राक्कलन की मांग पथ निर्माण विभाग से किया गया जिसे अगली बैठक में लेकर आने का निदेश दिया गया।

जिला परिषद से जो जमीन लिए गये हैं, उसमें जो ट्रान्सफॉर्मर लगाये गये हैं उसे अभी तक नहीं हटाया गया है। बिजली विभाग के अभियन्ता द्वारा बताया गया कि मैप अभी नहीं मिला है, उन्हें मैप उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

वन विभाग से प्राक्कलन नहीं मिला है, इसमें कमिटी का गठन किया गया है। इसमें मूल्यांकन कर रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके।

INDO-NEPAL BORDER

Work sanctioned-2012-13

Road Division Motihari

| S. N. | Name of roads | Agreement amount (in lacs) | Date of work order completion | A-A Amount (in lacs) | Name of agency | Financial status | | | | | | physical status/position/total target as per agreement | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | | | Date of measurement | Work value as per target (in lacs) | Actual work done (in lacs) | Fine imposed with (in lacs) | E-W (in km) | GSB (in km) | WBM (in km) | Gr-II (in km) | Gr-II (in km) | BUSG (in km) | BM (in km) | SDBC (in km) | Seal coat | PCC (in km) | work | Total committed expenditure (in lacs) | Remarks | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | Construction and upgradation of road and other structure from binahar river bridge to guahar phudwari ghat and Bahadur river 22.242km in east Jangpau moujha under indo-nepal border road project for the year 2012-13 | 21719.87 | 0513/15715 | 2389.52 117724(s) 139612 | A | 27/09/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L.O.A. Issued to JKM infra Lt no 469 dt 11/04/13 in stage of notification for the 4&6 to chauradans block & prelevel is going on |

A-M/S J.K. Infra. Project Ltd. Reg. office C-84 Grater kailash part-I New Delhi

EXPENDITURE

| SI No. | Budget head | Item | Uptodate allotment in 2013-14 (in lacs) | Exp. Upto previous reported (in lacs) | Exp. During report (in lacs) | Total exp. In 2013-14 (in lacs)(5+6) | Balance amount (in lacs)(4-7) | Remarks |
|--------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3054 PLAN (Work) indo-nepal border road | Construction work | 30,00,00,000.00 | -- | 10,85,99,000.00 | 10,85,99,000.00 | 19,14,01,000.00 | |
| | | Land acquisition | 1,46,00,00,000.00 | 1,30,00,000.00 | 16,00,00,000.00 | 1,46,00,00,000.00 | 0.00 | |
| | | Utility & shifting work | 54,48,040 | -- | -- | -- | 54,48,040.00 | |

17- गाडा :-

| क्र0 | कार्य मद | लक्ष्य | भौतिक प्रगति | | | वित्तीय प्रगति | | | अभ्युक्ति |
|------|---|----------|--------------|--------------------|-----|----------------|--------------------|-------|-----------|
| | | | गत सप्ताह | वर्तमान सप्ताह में | कुल | गत सप्ताह | वर्तमान सप्ताह में | कुल | |
| 1 | मिट्टी सर्वेक्षण | 2580 अदद | 364 | - | 364 | - | - | - | |
| 2 | पक्का सिंचाई नाली का निर्माण | 500 हे0 | 104 | - | 104 | 15.52 | - | 15.52 | |
| 3 | 150 घनसेक से कम नहरों का पुर्नस्थापन | 2 योजना | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | फसल ढांचा एवं फार्म योजना, धान | 24 अदद | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | गेहूँ | 100 अदद | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | दलहन | 50 अदद | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | तेलहन | 50 अदद | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | कृषको का प्रशिक्षण बल्मी में | 10 अदद | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | बल्मी के सहयोग से जिला स्तर पर कृषक प्रशिक्षण | 4 अदद | - | - | - | - | - | - | - |

18- लघु सिंचाई ।

| क्र० | जिला का नाम | कुल उदवह सिंचाई योजना की सं० | कार्यरत उदवह सिंचाई योजना की सं० | अनुज्ञापित उ० सि० योजना की सं० | ऊर्जापित उ० सि० योजना की सं० | पुनर्स्थापन के अन्तर्गत उ० सि० योजनाओं की सं० | चालू होने की स्थिति में उ० सि० योजनाओं की सं० | कार्य प्रगति में उ० सि० योजना की सं० | बाढ़ एवं अन्य से क्षतिग्रस्त उ० सि० योजना की सं० | कुल | उ० सि० योजनाओं का खरीफ सीजन का लक्ष्य हे० | उ० सि० योजना से खरीफ सीजन में पटवपन हे० | अभ्युक्ति |
|------|----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | पूर्वी चम्पारण | 88 | 07 | 25 | 63 | 34 | 15 | 19 | 22 | 63 | - | 71.60 | |

बार्ज उदवह सिंचाई योजनाओं से पटवन।

| क्र० | बार्ज उ० सि० योजनाओं की सं० | बंद बार्ज उ० सि० योजनाओं की सं० | कार्यरत बार्ज उ० सि० योजनाओं की सं० | बार्ज उ० सि० योजना से पटवन लक्ष्य हे० में | बार्ज उ० सि० योजना से पटवन हे० में | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 206 | 102 | 104 | - | 320.60 (हे०) | कृषक समिति द्वारा संचालित |

मध्यम सिंचाई योजनाओं से पटवन।

| क्र० | मध्यम सिंचाई योजना का नाम | कुल पटवन | अभ्युक्ति |
|------|---------------------------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | खैरी (बंजरिया) | 320.00 | |
| 2 | बेला डीह (बंजरिया) | 210.00 | |
| 3 | श्री खंडी (सुगौली) | 640.00 | |
| 4 | चिचुरहिया (बंजरिया) | 370.00 | |
| 5 | गाद सिरिसिया (रामगढ़वा) | 760.00 | |
| 6 | कचूरबाड़ी (आदापुर) | - | |
| 7 | नायक टोला (आदापुर) | - | |

कुल पटवन-2300.00 एकड़
931.17 हे०

19 विद्युत विभाग :-

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, रक्सौल का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

Power availability :- urban 18 hour

Rural 13 hour

RAID & FIR

| SUBDIVISION | NO | FINE | AMOUNT REALISED |
|-------------|----|------|-----------------|
| RAXUAL | 0 | 0 | 60 |
| GHORASAHAN | 0 | 0 | 0 |
| DHAKA | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 60 |

TRANSFORMER BURNT & REPLACED

| SUBDIVISION | NO OF TR. BURNT | NO OF TR. REPLACED | BALANCE |
|-------------|-----------------|--------------------|---------|
| RAXUAL | 2 | 2 | 0 |
| GHORASAHAN | 0 | 0 | 0 |
| DHAKA | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 3 | 3 | 0 |

REVENUE COLLECTION

| SUBDIVISION | TARGET | COLLECTION |
|-------------|--------|------------|
| RAXUAL | 190 | 94.82 |
| GHORASAHAN | 40 | 19.88 |
| DHAKA | 60 | 21.59 |
| TOTAL | 210 | 136.29 |

METER READING & BILL DISTRIBUTION

| SUBDIVISION | NO OFUED BILL | BILL DISTRIBUTED | NO. OF METER FOR REAINGDING | NO. OF METER READING TAKEN |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| RAXUAL | 19300 | 17030 | 19270 | 7270 |
| GHORASAHAN | 13400 | 7450 | 11518 | 4590 |
| DHAKA | 15600 | 13690 | 9950 | 3225 |
| TOTAL | 48300 | 38170 | 40738 | 15065 |

RECONDUCTORING

| SUBDIVISION | LT (IN KM) | HT (IN KM) |
|-------------|------------|------------|
| RAXUAL | 5 | 4 |
| GHORASAHAN | 0 | 10 |
| DHAKA | 0 | 5 |
| TOTAL | 5 | 19 |

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, मोतिहारी द्वारा बैठक में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि सरकारी विभाग के विद्युत के बकाया भुगतान हेतु बिल भेजा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 विभाग के पास 15 लाख रुपये का आवंटन है जबकि मेरा इनके यहाँ 1 करोड़ से अधिक बिल बकाया भुगतान हेतु लंबित है परन्तु इनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि यदि आवंटन उपलब्ध है तो बिल का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जाय। उप विकास आयुक्त द्वारा विद्युत अभियन्ता को बताया गया कि मीटर रिडिंग के आधार पर बिल नहीं भेजा जा रहा है। कृपया इसे सुनिश्चित कराया जाय। उप विकास आयुक्त द्वारा विद्युत अभियन्ता को निदेश दिया गया कि मेरे आवास पर गोपनीय कार्यालय चलता है, जिसके लिए आवास एवं गोपनीय कार्यालय के लिए अलग-अलग मीटर लगाया जाय। जिला वक्ष्मा पदाधिकारी मोतिहारी के यहाँ अभी मीटर नहीं लगा है जिसे लगाने का निदेश दिया गया। कोटवा में दो ट्रान्सफॉर्मर जले हुए थे जिसे बदल दिया गया है। वैन से वसूली के संबंध में पूछने पर बताया गया कि इससे अभी 2 लाख रुपये की वसूली हुई है।

शहरी क्षेत्रों में 15 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटा बिजली उपलब्ध होने की बात कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत मोतिहारी द्वारा बताया गया।

20 पुल निर्माण निगम :-

| | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | मुख्यमंत्री सेतु योजना | 16 योजना में एक पूर्ण हो गया है। |
| 2 | गैर योजना मद से ली गयी योजना | 3 योजना-1 पर काम चल रहा है। |
| 3 | नबार्ड मद से ली गयी योजना | 2 योजना है जिस पर काम चल रहा है। |

21 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी

| | | कुल योजना | पूर्ण योजना | अपूर्ण योजना |
|----|---|--|-------------|--------------|
| 1 | मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना | 19 | 13 | 6 |
| 2 | मुख्यमंत्री सेतू योजना | शून्य | | |
| 3 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | पुराना 203, नया 26 कुल 229 | 160 | 69 |
| 4 | योजनाओं का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। | शून्य | | |
| 5 | डी०सी०विपत्र | शून्य | | |
| 6 | कोर नेटवर्क (दिनांक-- 04.10.2012 को माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कोर नेटवर्क की बैठक में प्रस्ताव पारित है। तदनुसार कार्रवाई कर प्रस्ताव विभाग को भेजा जाना है) | चयनित पथों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। | | |
| 7 | वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची | शून्य | | |
| 8 | एम०जे०सी० | 4 | 2 | 2 |
| 9 | सी०डब्ल्यू०जे०सी० | 1 | 1 | 1 |
| 10 | एस०सी०पी० | 5 | 2 | 3 |
| 11 | बी०ए०डी०पी० | 4 | 3 | 1 |
| 12 | नाबार्ड | 7 | 3 | 4 |
| 13 | एम०एन०पी० | 13 | 12 | 1 |

22 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका

| | | कुल योजना | पूर्ण | अपूर्ण |
|----|---|------------|-------|--------|
| 1 | मुख्यमंत्री सेतु निर्माण | शून्य | | |
| 2 | आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण (एम0एस0डी0पी0) | शून्य | | |
| 3 | मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (2011-12) | 29 | 24 | 5 |
| 4 | आपकी सरकार आपकी द्वार | 63 | 61 | 2 |
| 5 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 172 | 108 | 64 |
| 6 | योजनाओ का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना | - | | |
| 7 | बी0ए0डी0पी0 | शून्य | | |
| 8 | डी0सी0 विपत्र | शून्य | | |
| 9 | कोर नेटवर्क | बन गया है। | | |
| 10 | वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची | शून्य | | |

ई0एम0ई0जी0एस0वाई0 योजना में सांसद महोदय द्वारा सड़क की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत की गई है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा टीम गठित कर इसकी जाँच कराने का निदेश दिया गया।

23 ग्रामीण कार्य विभाग ,कार्य प्रमण्डल, चकिया

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना | शून्य |
| 2 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | 12 |
| 3 | योजनाओं का निरीक्षण | 1 |
| 4 | डी0सी0विपत्र | शून्य |
| 5 | कोर नेटवर्क | पूर्ण |
| 6 | वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची | शून्य |
| 7 | मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना | कुल 5 पूर्ण-1 अपूर्ण-4 |
| 8 | नाबार्ड | कुल 2 पूर्ण-2 |

24- ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, अरेराज

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| 1 | मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना | विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 2 | आपकी सरकार आपकी द्वार | |
| 4 | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना | -तथैव- |
| 5 | योजनाओ का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना | -तथैव- |
| 6 | बी0ए0डी0पी0 योजना | -तथैव- |
| 7 | डी0सी0 विपत्र | -तथैव- |
| 8 | कोर नेटवर्क | -तथैव- |
| 9 | वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची | -तथैव- |

कृपया विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

25- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकडीदयाल

| | | कुल योजना | पूर्ण | अपूर्ण | अभ्युक्ति |
|----|--|-----------------|-------|--------|--|
| 1 | मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना | 14 | 10 | 4 | |
| 2 | आपकी सरकार आपकी द्वार | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना | 25 | 2 | 23 | टेन्डर-1 रिविजन-1 |
| 4 | योजनाओ का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना | | | | |
| 5 | बी0ए0डी0पी0 योजना | 12 | 6 | 5 | 1 जमीन विवादित रहने के कारण पुल लंबित। |
| 6 | डी0सी0 विपत्र | शून्य | | | |
| 7 | कोर नेटवर्क | पूर्ण हो गया है | | | |
| 8 | वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची | शून्य | | | |
| 9 | मुख्यमंत्री सेतु | 16 | 11 | 5 | 7 योजनाओं में अधियाचना की मांग की गई है। |
| 10 | नाबार्ड | 3 | — | 3 | |
| 11 | आंगनबाड़ी भवन | 9 | 2 | 5 | 2 योजना में जमीन अनुपलब्ध |
| 12 | पैक्स गोदाम | 9 | 2 | 6 | 1 योजना में जमीन अनुपलब्ध |

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि इब्राहिमपुर मधुवन में नाबार्ड से पुल बनना है, जिसकी अनुशंसा जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजी जानी है, इसके लिए प्राक्कलन तैयार कर कार्य0 अभि0 को अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।

26— ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, रक्सौल

| | | कुल योजना | पूर्ण | अपूर्ण | अभ्युक्ति |
|----|--|-------------|-------|--------|---|
| 1 | मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना | 2 | 1 | 1 | 1.905 कि०मी० में कार्य पूर्ण। शेष 190 मी० भूमि विवाद के कारण लंबित। |
| 2 | आपकी सरकार आपकी द्वार | — | — | — | |
| 3 | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना | 22 | — | 22 | कार्य प्रगति पर। |
| 4 | योजनाओ का निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना | — | — | — | |
| 5 | बी०ए०डी०पी० योजना | — | | | |
| 6 | डी०सी० विपत्र | — | | | |
| 7 | कोर नेटवर्क | कार्य पूर्ण | | | |
| 8 | वन क्षेत्र से गुजरनेवाली पथों की सूची | — | | | |
| 9 | विशेष अंगीभूत योजना (एस०सी०पी०) | 3 | 1 | 2 | 1 योजना में कालीकरण कार्य प्रगति में एवं 1-1 योजना में जी०एस०बी० कार्य प्रगति में |
| 10 | एम०एन०पी० | 1 | — | 1 | |
| 11 | नाबार्ड | 1 | — | 1 | 2.5 कि०मी० अर्थवर्क एवं पुल-पुलिया कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर। |

27- स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल सं०-1, मोतिहारी।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत स्टेडियम निर्माण कार्य

| योजना प्रारंभ करने की तिथि | कुल योजना की संख्या | पूर्ण योजना की संख्या | अपूर्ण योजना की संख्या |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2009-10 | 4 | 2 | 2 |
| 2010-11 | 4 | 1 | 3 |
| कुल | 8 | 3 | 5 |

| क्र० | योजना मद का नाम | स्वीकृत योजना की संख्या | निविदा प्रकाशन की स्थिति | निविदा निस्तार की स्थिति | एकरारनामा की स्थिति | कार्य प्रारंभ योजनाओं की स्थिति | पूर्ण योजना की संख्या | अपूर्ण योजना की संख्या |
|------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. | मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना | 237 | 209 | 199 | 160 | 126 | 45 | 115 |
| 2. | सांसद योजना | 44 | 34 | 13 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 3. | एम०एस०डी०पी० (ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | एम०एस०डी०पी० कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | बी०ए०डी०पी० आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | बी०ए०डी०पी० अन्य योजना | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | आपकी सरकार आपके द्वार | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | नवाचार निधि | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | इ किसान भवन | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ट्रान्सफॉर्मर अधिष्ठापन | - | - | - | - | - | - | - |

28— स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल सं०-2, पकड़ीदयाल।

| क्र० | योजना मद का नाम | स्वीकृत योजना की संख्या | निविदा प्रकाशन की स्थिति | निविदा निस्तार की स्थिति | एकरारनामा की स्थिति | कार्य प्रारंभ योजनाओं की स्थिति | पूर्ण योजना की संख्या | अपूर्ण योजना की संख्या |
|------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. | एम०एस०डी०पी० | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | बी०ए०डी०पी० | 78 | 72 | 66 | 66 | 66 | 24 | 54 |
| 3. | सांसद योजना | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 15 | 40 |
| 4. | क्षेत्र विकास योजना | 251 | 168 | 168 | 168 | 168 | 128 | 123 |
| 5. | इ किसान भवन | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 6. | कब्रिस्तान | 36 | 33 | 33 | 33 | 25 | 1 | 35 |
| 7. | मुख्यमंत्री सड़क योजना | 214 | | | 167 | | | |
| 8. | पंचायत सरकार भवन | 36 | जमीन उपलब्ध 27 | 16 | 16 | 11 | 0 | 36 |

29— कल्याण

बैठक से अनुपस्थित। निदेश दिया गया कि अपने विभागीय कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

30. औषधि निरीक्षक

| क्र० | औषधी निरीक्षक का नाम एवं आवंटित क्षेत्र | जाँच किये गये अस्पताल/ दवा दुकान का नाम | 2 माह के अन्दर एक्सपायर होनवाली दवाओं की संख्या | 6 माह के अन्दर एक्सपायर होनेवाली दवाओं की संख्या | अभ्युक्ति |
|------|--|---|---|--|-----------|
| 1 | श्री संजीव कुमार औ० नि० | प्राथमिक स्वा० केन्द्र मेहसी | शून्य | 6 | |
| 2 | श्री विजय कुमार औ० नि० | प्रा० स्वा० केन्द्र, छौड़ादानों | शून्य | शून्य | |
| 3 | श्री अमित कुमार औ० नि० | प्रा० स्वा० केन्द्र, तुरकौलिया | 2 | 4 | |

31-जिला योजना

आपकी सरकार आपके द्वार से संबंधित रिपोर्ट बैठक में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

32. त्रिवेणी नहर प्रमंडल रक्सौल :-

विभिन्न नहर परियोजनाओं से सिंचित क्षेत्र।

| क्र० | नहर का नाम | खरीफ मौसम में सिंचाई का लक्ष्य हे० में | सिंचाई की अद्यतन स्थिति |
|------|----------------------------|--|---|
| 1 | ढाका नहर नवी० प्रम० ढाक | | 270 आर०डी० बड़हरवा एवं 232 आर०डी० पकड़ीदयाल से 16 आर०डी० तक पानी जा रहा है। |
| 2 | तिरहुत नहर प्रम०, मोतिहारी | | |
| 3 | तिरहुत नहर प्रम० चकिया | | 73 आर०डी० पीपराही एवं अहिया तक पानी जा रहा है। |
| 4 | त्रिवेणी नहर प्रम० रक्सौल | 18640 | त्रिवेणी शाखा नहर के वि०दु०472 तक पानी जा रहा है। |
| 5 | घोडासहन नहर प्रम० रक्सौल | | |
| 6 | चम्पारण तटबंध | | अनुपस्थित |
| 7 | सिकरहना तटबंध | | बुढ़ी गंडक 0 से 77 आर०डी० बांया, 0 से 52 आर०डी० दायां पकड़ीदयाल, मधुबन, तेतरिया, चकिया, मेहसी तथा सदर का कुछ भाग। सभी बांध सुरक्षित है। पानी कुछ कम हुआ है। |

अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि रामगढ़वा में पानी नहीं जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्य० अभि० को पटवन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

विभिन्न नहरों में अंतिम छोर (Tail end) तक पहुँचने का प्रतिवेदन।

| क्र० | नहर का नाम | लम्बाई (कि०मी० में) | पानी पहुँचना (कि०मी० में) | अभ्युक्ति |
|------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | तिरहुत नहर प्रमण्डल, मोतिहारी | | | |
| 2 | तिरहुत नहर प्रमण्डल, चकिया | | | |
| 3 | त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल | 143.00 | 143.00 | कि०मी० 130 के नीचे जहाँ जहाँ व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। |
| 4 | घोडासहन नहर प्रमण्डल, रक्सौल | | | |
| 5 | चम्पारण तटबंध | | | |
| 6 | सिकरहना तटबंध | | | |

33— तिरहुत नहर प्रमडल, मोतिहारी

खरीफ 2013 का नहरवार सिंचाई प्रतिवेदन।

| क्र० | नहर का नाम | रुपांकित जलश्राव (घनसेक) | प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लंबाई (कि०मी० में) | पानी पहुँचने की दूरी (कि०मी० में) | लक्ष्य हे० में | उपलब्धि हे० में | सुदकार हे० में | अभ्युक्ति |
|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1 | जमुनिया शाखा नहर 0-40 आर०डी० | 916 | | 3220 | 3220 | 10239 | 10230 | 2386 | |
| | जमुनिया शाखा नहर 40-95 आर०डी० | | | | | 9206 | 9200 | 640 | |
| | जमुनिया शाखा नहर 95-105 आर०डी० | | | | | 7845 | 7842 | 1003 | |
| | कुल | | | | | 27290 | 27272 | 4029 | |
| 2 | तेजपुरवा वितरणी | 238 | 150 | 13.42 | 13.42 | 7534 | 6334 | 1620 | |
| 3 | भटवलिया वितरणी | 208 | 100 | 10.85 | 10.85 | 7896 | 7895 | 293 | |
| | कुल योग | | | | | 42720 | 41501 | 5942 | |

34—ढाका नहर नवीकरण

कार्यपाल अभियन्ता अनुपस्थित। बैठक में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

बैठक में संबंधित अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पानी **Tail-end** तक जा रहा है। ढाका-पचपकड़ी नहर चालू हो गया है। लालबकेया शाखा नहर नहर नवीकरण 16 आर0डी0 के संबंध में पूछे जाने पर इनके द्वारा कोई जानकारी नहीं बतायी गयी। अपर समाहर्ता द्वारा निदेश दिया गया कि अगली बैठक में जो पदाधिकारी आयेंगे, वे पूर्ण प्रतिवेदन एवं जानकारी के साथ भाग लेंगे।

35—जिला शहरी विकास अभिकरण

अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

36-- तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया

| Sl. No. | Name of canal | Ex. R.D. | Length of canal (K.M/R.D.) | Length of canal upto which water reached | Remarks |
|---------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|-----------------|
| 1 | Kesariya Distributary | 481.90 (R) | <u>22.25km</u> 73.00RD | 22.25KM | |
| 2 | Pipra Distributary | 490.19 (L) | <u>14.63km</u> 48.00RD | 14.63KM | |
| 3 | Mehasi Distributary | 536.39(L) | <u>22.25km</u> 73.00RD | 17.00KM | Low head in TMC |
| 4 | Bhusaulia Sub- Distributary | 526.29(R) | <u>05.40km</u> 17.70RD | 5.40KM | |
| 5 | Bhagwanpur Minor | 490.00(R) | <u>03.00km</u> 10.00RD | 3.00KM | |

सिचाई उपलब्धि 27000 हे०।

37-जल संसाधन

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का स्पष्ट निदेश है कि चतुर्थ वर्गीय पदों पर किसी भी परिस्थिति में बहाली नहीं की जाय तथा इसके लिए भेकेन्सी की अधियाचना नहीं भेजी जाय।

38-कृषि

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितने भी लाभार्थी हैं, उनकी सूची वेबसाइट पर डालने का निदेश दिया गया। मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में विद्युत कनेक्शन लेने का निदेश दिया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत को भी आवश्यक निदेश दिये गये।

39-उद्यान

वितरित किये गये आम एवं लीची पौध का प्रतिवेदन।

| क्र० | फल का नाम | पौधा आपूर्ति करनेवाले संस्था का नाम | पौधा उठाव का लक्ष्य | पौधे का मूल्य | उठाव किये गये पौधो की सं० | भुगतान की गई राशि | उठाव हेतु शेष पौधा | अभ्युक्ति |
|------|-----------|---|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 | आम | कृषि विज्ञान केन्द्र, पीपराकोठी | | | | | | |
| 2 | लीची | (1) कृषि विज्ञान केन्द्र पीपराकोठी | | | | | | |
| | | (2) राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, मुशहरी, मुजफ्फरपुर | | | | | | |
| | | (3) कृषि विज्ञान केन्द्र, मांझी | | | | | | |

वितरित किये गये आम एवं लीची के पौधों का प्रखण्डवार विवरणी।

| क्र० | प्रखण्ड का नाम | वितरित किये गये पौधो की संख्या | | अभ्युक्ति |
|------|----------------|--------------------------------|------|-----------|
| | | आम | लीची | |
| 1 | मोतिहारी | | | |
| 2 | केसरिया | | | |
| 3 | मधुबन | | | |
| 4 | चकिया | | | |

| | | | | |
|----|-----------|--|--|--|
| 5 | मेहसी | | | |
| 6 | हरसिद्धि | | | |
| 7 | पीपराकोठी | | | |
| 8 | पहाड़पुर | | | |
| 9 | फेनहारा | | | |
| 10 | पताही | | | |
| | योग | | | |

योजनावार प्रगति प्रतिवेदन।

| क्र० | योजना का नाम | लक्ष्य | | उपलब्धि | | अभ्युक्ति |
|------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | | भौतिक लक्ष्य (हे०) में | वित्तीय लक्ष्य (लाख) में | भौतिक उपलब्धि (हे०) में | वित्तीय उपलब्धि (लाख) में | |
| 1 | सघन बागवानी | | | | | |
| 2 | केला की बागवानी | | | | | |
| 3 | राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई एवं स्प्रिंकलर योजना | | | | | |

40—मत्स्य

कृषि रोड मैप से संबंधित प्रतिवेदन।

| क्र० | जिला का नाम | कार्यमद | भौतिक लक्ष्य | भौतिक उपलब्धि | वित्तीय लक्ष्य लाख में | वित्तीय उपलब्धि लाख में | माह जुलाई 13 तक हुए व्यय | प्रतिशत उपलब्धि | अभ्युक्ति |
|------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| | | | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | | | |
| 1 | पूर्वी चम्पारण | मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण (संख्या) | 5 | 2 | 37.50 | | | | |
| | | आर्द जल कृषि (हे० में) | 20 | 15.95 | 46.56 | | | | |
| | | तालाबों का जीर्णोद्धार (हे० में) | 72 | 3.72 | 54.00 | | | | |

41— एन0एच0पी0सी0

| क्रमांक | कार्य का प्रकार | अनुपालन की स्थिति |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना :- | |
| 2 | विद्युत सामग्रीयों की चोरी | |
| 3 | ट्रान्सफर्मरों का मरम्मत बदलना | |
| 4 | पी0एम0जी0एस0वाई | |

विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

| 42— सहकारिता | |
|--------------|--|
| 1 | गोदाम बनाने हेतु चयनित पैक्सों की सं० |
| 2 | गैसीफायर के साथ मिनी राईस मिल पैक्सों की सं० |
| 3. | गोदाम हेतु पैक्स का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। |
| 4 | गैसीफायर के साथ मिनी राईस मिल लगाने हेतु प्रस्ताव |
| 5 | सिर्फ गैसीफायर लगाने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। |
| 6 | पैक्सों की ब्यवस्था |
| 7 | पैक्सों अंकेक्षण |
| 8 | सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन |
| 9 | गोदाम का निर्माण |
| 10 | पैक्स का निरीक्षण प्रतिवेदन |
| 11 | गेहूँ अधिप्राप्ति |
| 12 | बायोमास गैसीफायर |

विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अप्राप्त। निदेश दिया गया कि कृपया विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा करें।

43- चम्पारण तटबंध

| | | | | | |
|------|---------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| 44.1 | चम्पारण तटबंध | चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के अधीन निम्नलिखित कटाव निरोधर कार्य (बाढ़ 2013 के पूर्व) कराए जा रहे हैं:- | | | |
| | | क्र० | कार्य का नाम | भौतिक प्रगति | वित्तीय प्रगति (लाख में) |

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

44—गन्ना

बैठक से अनुपस्थित। प्रतिवेदन अप्राप्त।

45- नलकूप

(46.1) Status of Energisation of State Tube Wells (STW) under NABARD Phase - XI :

| Total nos. of schemes | No. of schemes completely electrified | No. of STW handed to Minor Irrigation Deptt. | Target for handing over of remaining completely electrified STW | No. of STW where joint verification done | No. of STW with electrical defects | No. of STW with Mechanical/Non Electrical defects | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Pump House not constructed | Motor not lowered | Doors and Windows not fitted | Pump house in collapsed condition |
| 123 | 17 | 13 | 4 | 16 | 4 | NIL | 2 | NIL | NIL |

(45.2) Details of old STWs (Place-wise) which can be made functional by replacing defective Distribution Transformers only

| Sl. No. | Name of STW (Place) | Name of Block | Date of defect of distribution transformer | Remarks |
|---------|--|--|--|---------|
| 1 | Kundwa chainpur | Dhaka | Before six months | |
| 2 | Baswariya tola lane | Ghorasahan | .. | |
| 3 | Kadamwa -1 | .. | .. | |
| 4 | Bhelwa | Madhuban | Before three months | |
| 5 | Bariyarpur-1 | Motihari | 17.09.13 about one week | |
| 45.3 | राजकीय नलकूप द्वारा सिंचाई | 536 हेक्टेयर | | |
| 45.4 | गन्ना विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से नलकूप स्थापन कार्य | Work going on at 17 hact. Old state tube-well in Sugauli, Ramgarhwa and Raxaul block | | |
| 45.5 | सिंचाई की सुविधा | | | |
| 45.6 | डी0सी0विपत्र | | | |
| 45.7 | जलापूर्ति योजना, लघु सिंचाई योजना तथा स्टेट ट्यूबवेल में ट्रांसफॉर्मर एवं बिजली आपूर्ति की कार्यो की समीक्षा एवं सत्यापन | | | |

बैठक में संबंधित अभियन्ता द्वारा बताया गया कि चार जगह ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण बिजली नहीं मिल रही है। इस संबंध में बिजली विभाग के अभियन्ता को निदेश दिया गया कि संबंधित अनुमण्डल पदा० से सम्पर्क स्थापित कर काम कराना सुनिश्चित करें। पुराने ट्यूबवेल की जगह पर नया ट्यूबवेल लगाने का निदेश दिया गया। कार्य० अभि० विद्युत द्वारा बताया गया कि आमवा में

ट्रान्सफॉर्मर आज लग जायेगा। बसवरिया लेन में ट्रान्सफॉर्मर लगाने के लिए चला गया है। कदमवा में वायरिंग कराना बाकी है, जिसे तीन दिन में पूरा कर लिया जायेगा। भेलवा में ट्रान्सफॉर्मर चला गया है आज चार्ज हो जायेगा। बरियारपुर के बारे में बताया गया कि ट्रान्सफॉर्मर लग गया है। इस ट्रान्सफॉर्मर के लगने से 67 नलकूप चालू हो जायेगा। मैकेनिकल दोष के कारण दो नलकूप बंद है जिसे एक सप्ताह में ठीक कर लिया जायेगा। 200 ट्यूबेल जो खराब है उसका डीपीआर बनाकर भेजने का निदेश दिया गया। कार्य अभि द्वारा कहा गया कि एक माह में डीपीआर तैयार कराकर भेज दिया जायेगा।

कार्यरत नलकूपों की संख्या 63 बतायी गयी, जिसकी सूची जिला कृषि पदा को देने का निदेश दिया गया। जिला कृषि पदा को निदेश दिया गया कि इनके द्वारा कितना पटवन कराया जा रहा है, इसकी जाँच कर अगली बैठक में रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया। जो लम्बे अर्से से नलकूप बंद है वैसे नलकूप को चालू करने का निदेश नलकूप विभाग को दिया गया तथा कार्य अभि विद्युत रक्सौल को निदेश दिया गया कि जो तीन ट्रान्सफॉर्मर खराब है उसे ठीक कराकर शून्य करने का निदेश दिया गया।

46- जल निस्सरण

| | | |
|------|---|--|
| 46.1 | जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल मोतिहारी | |
| 46.2 | डी०सी०विपत्र | |

अगली बैठक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।

47-सांख्यिकी

बैठक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिला के सभी प्रखण्डों में वर्षा मापक यंत्र अधिष्ठापित है, प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्षापात की स्थिति निम्न प्रकार है :-

| क्र० | माह का नाम | सामान्य वर्षापात | वास्तविक औसत वर्षापात | सामान्य वर्षापात की तुलना में कमी/वृद्धि | प्रतिशत |
|------|----------------------------|------------------|-----------------------|--|---------|
| 1 | जून 2013 | 161.4 | 161.4 | शून्य | 67.3 |
| 2 | जुलाई 2013 | 362.8 | 132.0 | 62.91% की कमी | 330.5 |
| 3 | अगस्त 2013 | 278.3 | 146.8 | 47.25% की कमी | 165.2 |
| 4 | सितम्बर 2013 (23.09.13) तक | 215.3 | 52.3 | 75.71% की कमी | 269.8 |

49- एम0जे0सी0 / सी0डब्लू0जे0सी0

| | | |
|------|-----------------------------|--|
| 50.1 | एम0जे0सी0 / सी0डब्लू0जे0सी0 | बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 की समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर से हो रही है। सभी कार्यकारी विभागीय को निदेश दिया गया कि अपने कार्यालय में लंबित सभी सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 मामलों की समीक्षा कर कारण पृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दायर कर अनुपालन प्रतिवेदन ओथ नं0 के साथ उपलब्ध करावें। |
|------|-----------------------------|--|

सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 के जितने भी मामले कार्यालयों में लंबित है उसकी पंजी संधारित की जाय एवं तथ्य विवरणी/कारण पृच्छा ससमय दाखिल किया जाय। अधिकांश मामले जिला स्तरीय लिटिगेशन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवान्त लाभ/प्रोन्नति/ए0सी0पी0 का लाभ से संबंधित होते हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सेवान्त लाभ/परिवारिक पेंशन/ ए0सी0पी0 बकाया के अतिरिक्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा कर निष्पादन की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। माननीय उच्च न्यायालय में यदि सेवान्त लाभ एवं बकाया से संबंधित कोई मामला भुगतान हेतु लंबित हो तो उसे प्राप्त आवंटन से प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सभी विभागों के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्णय लेने की शक्ति है। अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला है तो उसे संज्ञान में लाया जाय। एम0जे0सी0 के मामलों का त्वरित गति से निष्पादन किया जाय।

50-ए0सी0 / डी0सी0 बिल

सभी विभागों को ए0सी0 बिल से निकासी की गई राशि के विरुद्ध डी0सी0 बिल जमा करने तथा उसका प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

51-भूमि की आवश्यकता

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत रक्सौल द्वारा रामगढ़वा/पकड़ीदयाल/छौड़ादानो/बनकटवा में विद्युत सब-स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता बतायी गयी। कार्य0 अभि0 मोतिहारी द्वारा पीपराकोठी/तेतरिया/फेनहारा/कोटवा तथा नगर परिषद क्षेत्र में जमीन की आवश्यकता बतायी। इसके लिए अपर समाहर्ता को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा एस0एफ0सी0 गोदाम के लिए रक्सौल/पीपराकोठी/संग्रामपुर/कोटवा में भूमि की आवश्यकता बतायी गयी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी मोतिहारी द्वारा रक्सौल/अरेराज/चकिया में वन प्रमण्डल के रेंज ऑफिस एवं नर्सरी के लिए जमीन की मांग की गयी। जमीन संबंधी मामले में अपर समाहर्ता मोतिहारी को जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया।

52- जन शिकायत

मुख्यमंत्री जनता दरबार में ऐसी शिकायत की जा रही है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र नहीं लिया जा रहा है या लिया भी जा रहा है तो उसकी रसीद नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि सभी कार्यालय प्रधान नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन करें तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्रों की एक कार्रवाई पंजी संधारित करें। जिन आवेदन पत्रों के आलोक में जाँच की आवश्यकता है उनमें ससमय जाँच कराकर इनका निष्पादन किया जाय। इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अंत में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सभी कार्यपालक अभियन्ता को निदेश दिया गया कि वे बिना जिला पदाधिकारी के पूर्वानुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के तटबंधों पर गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, वे अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। कार्यपालक अभियन्ता पथ को निदेश दिया गया कि वर्षा के कारण किसी भी पुल/पुलिया/पथ के क्षतिग्रस्त होने की सूचना जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध करायेंगे। सभी निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ पर कनीय/सहायक अभियन्ता अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

जिला विकास प्रशाखा, मोतिहारी से भेजे गये जिला जन शिकायत संबंधी आवेदन-पत्रों की विभागवार स्थिति निम्न प्रकार है :-

| क्र० | विभाग का नाम | आवेदन-पत्र की सं० |
|------|--|-------------------|
| 1 | कार्य० अभि० विद्युत प्रम०, रक्सौल | 4 |
| 2 | कार्य० अभि०, आर०डब्ल्यू०डी०, पकड़ीदयाल | 1 |
| 3 | कार्य० अभि० विद्युत प्रम०, मोतिहारी | 2 |
| 4 | जिला योजना पदा०, मोतिहारी | 1 |
| 5 | कार्य० अभि०, पी०एच०ई०डी० | 2 |
| 6 | कार्य० अभि०, ढाका नहर प्रम०, ढाका | 1 |
| 7 | जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी | 1 |
| 8 | अनुमण्डल पदा०, अरराज | 1 |
| 9 | सिविल सर्जन, मोतिहारी | 1 |

संबंधित पदा० को निदेश दिया जाता है कि जन शिकायत संबंधी आवेदन-पत्रों के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन अगले सप्ताह निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

20/

(श्रीधर सी०)

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक.....*१५४*...../विकास,

दिनांक.....*7-10-13*.....

प्रतिलिपि – सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाय।

*Bihar
20/13*

(श्रीधर सी०)

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।