

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2006-07)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रखंड कैम्पस में सामुदायिक भवन का निर्माण।	बनकटवा	बनकटवा	1	भवन	पूर्ण	8.00	7.89	7.89		
2	बलुआ हरिजन टोली में एक रूम का सामुदायिक भवन का निर्माण।	बनकटवा	बलुआ	1	भवन	पूर्ण	3.45	3.45	3.45	3.45	
3	पनटोका पंचायत परतिया टोला में चार शौचालय एवं दो बाथ रूम एवं एक चापाकल का निर्माण।	रक्सौल	पनटोका	1	भवन	पूर्ण	2.00	1.80	1.99		
4	ग्राम हाजमा टोला के पंचायत पनटोका में सामुदायिक भवन का निर्माण।	रक्सौल	पनटोका	6	भवन	पूर्ण	3.00	2.70	3.00		
5	पनटोका पंचायत एस0एस0बी0 कैम्प से धुपवा टोला तक जानेवाली सड़क में आर0सी0सी0 कल्भर्ट का निर्माण।	रक्सौल	पनटोका	1	पथ	पूर्ण	2.00	1.80	2.00		
6	भरतमही एकडेरवा सड़क में आर0सी0सी0 कल्भर्ट का निर्माण।	रक्सौल	पनटोका	1	पथ	पूर्ण	1.00	0.65	1.00		
7	बारा बाजार हाट के चार शेड की मरम्मत	छौड़ादानो	बारा बाजार	4	शेड	पूर्ण	2.00	1.80	2.00		
8	एकडरी पंचायत में ब्लॉक के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन सीटेड शौचालय का निर्माण।	छौड़ादानो	एकडरी	3	शेड	पूर्ण	1.98	1.78	1.98		
9	ग्राम धर्म नगर (महुआवा पंचायत) के मुसहर टोली में शौचालय का निर्माण।	छौड़ादानो	लक्ष्मण नगर	1	भवन	पूर्ण	2.00	1.98	1.98	2.00	
10	हरपुर थाना कैम्पस में हॉल का निर्माण।	आदापुर	हरपुर	1	भवन	पूर्ण	3.00	1.95	2.99		

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2006-07)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Eastimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	औरईया में आदापुर थाना चौक औघर बाबा मठ तक भाया एस0एस0बी0 कैम्प होते हुए पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण।	आदापुर	औरईया	1	पथ	पूर्ण	7.00	6.30	7.00		
12	आदापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बखरी पंचायत के ग्राम लतिहनवा ग्राम के अनुसूचित जाति टोला म सामुदायिक भवन का निर्माण, स्नानगार तथा चापाकल का अधिष्ठापन।	आदापुर	बखरी	2	भवन	पूर्ण	3.00	3.00	3.00	3.00	
13	अठमुहान प्राथमिक विधालय अठमुहान एस0एस0बी0 कैम्प तक पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण।	घोड़ासहन	अठमुहान	1	पथ	पूर्ण	6.00	5.40	6.00		
14	घोड़ासहन पुलिस थाना का घेराबंदी तथा मोर्चा का निर्माण।	घोड़ासहन	पुरनहिया	1	भवन	पूर्ण	3.00	1.95	3.00		
15	पुरनहिया स्वास्थ्य उपकेन्द्र में शौचालय बाथ रूम तथा चापाकल का निर्माण।	घोड़ासहन	परनहिया	1	भवन	पूर्ण	1.50	1.35	1.50		
16	घोड़ासहन प्रखंड स्थित हयूम पाईप कॉजवे से झरोखर में पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	घोड़ासहन	झरोखर	1	पथ	पूर्ण	4.00	3.98	3.98		
17	पनटोका पंचायत के हरईयाँ ओ0पी0 से हाजमा टोला के बीच आर0सी0सी0 कल्भर्ट का निर्माण।	रक्सौल	पनटोका	1	पथ	पूर्ण	3.00	3.00	3.00		

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2006-07)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Eastimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	महुआवा हाट से हाजमा टोला तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	छौड़ादानो	महुआवा	1	पथ	पूर्ण	2.00	1.59	1.51		
19	कौरैया पंचायत के मध्य विधालय में सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण।	आदापुर	कौरैया	1	भवन	पूर्ण	2.00	1.80	1.80		
20	सिरसिया पंचायत के बेलदरवा ग्राम प्राथमिक विधालय में सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण।	आदापुर	सिरसिया	1	भवन	पूर्ण	2.00	1.80	1.80		
21	हरपुर पंचायत के नायक टोला में मध्य विधालय में सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण।	आदापुर	हरपुर	1	भवन	पूर्ण	2.00	1.80	1.80		
<b>Total -</b>							<b>63.93</b>	<b>57.77</b>	<b>62.67</b>	<b>8.45</b>	