

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2007-08)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Eastimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वर्तमान जी०बी०सी० रोड से कोरैया बी०ओ०पी० तक पथ का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य।	आदापुर			पथ	पूर्ण	185.604	183.01	138.06		
2	महुआ से कोरैया बी०ओ०पी० तक वर्तमान पथ का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य।	आदापुर			पथ	पूर्ण	71.593	70.87	70.87		
3	रक्सौल एयरपोर्ट रोड से धुपवा टोला बी०ओ०पी० तक वर्तमान पथ का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य।	रक्सौल			पथ		203.570	132.32	106.43		
4	जी०बी०सी० रोड से महादेवा बी०ओ०पी० तक वर्तमान पथ का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य।	रक्सौल			पथ	पूर्ण	121.998	106.25	106.25		
							<b>582.765</b>	<b>492.46</b>	<b>421.61</b>	<b>0.00</b>	