

PROFORMA-II
BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME
Financial & Physical Progress Report (Year 2008-09)

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

| Sl. No. | Name of the Scheme | Name of the Block | Name of the Panchayat | Target | Unit | Physical Achievement | Estimated Cost | Advanced Amount | Expenditure | Flow to S.C.P. | Reason for Non-starting |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | कुडवा चैनपुर बाजार में मार्केटिंग शेड का निर्माण | ढाका | | | भवन | पूर्ण | 5.05 | 3.28 | 4.28 | | |
| 2 | ढाका में पुलिस बैरक का निर्माण | ढाका | | | भवन | पूर्ण | 12.00 | 11.14 | 11.14 | | |
| 3 | नकरदेई पंचायत के सिरसिया माले गांव आदापुर में सामुदायिक भवन का निर्माण | आदापुर | | | भवन | पूर्ण | 6.00 | 5.90 | 5.90 | | |
| 4 | आदापुर प्रखंड अन्तर्गत नायक टोला, अनु० जाति टोला, नायक टोला मठ, एस०एस०बी० कैम्प, नेपाल सीमा, नायक टोला मुख्य में कुल 10 सोलर लाईट का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन। | आदापुर | नायक टोला | | सोलर लाईट | | 3.02 | 1.81 | 0.00 | | |
| 5 | अठमुहान ग्राम में एस.एस.बी. अठमुहान सीमा से जगीरहां छतवा घाट तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। | बनकटवा | | | पथ | पूर्ण | 19.81 | 16.66 | 16.66 | | |
| 6 | सुन्दरपुर झारखण्ड टोला में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। | घोड़ासहन | | | पथ | पूर्ण | 14.86 | 9.66 | 13.15 | | |
| 7 | मुख्य सड़क से माई स्थान होते हुए शंभू नाथ के दरवाजे तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण। | घोड़ासहन | | | पथ | पूर्ण | 6.86 | 4.46 | 4.57 | | |
| 8 | महादेवा ग्राम में नोनियाडीह नहर चौक से खलील मियां के घर तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण। | रक्सौल | | | पथ | पूर्ण | 30.00 | 25.09 | 25.09 | | |
| 9 | पीपरा चौक से जीतपुर होते हुए बेला तक सड़क निर्माण। | बनकटवा | | | पथ | पूर्ण | 18.00 | 16.13 | 17.72 | | |
| 10 | कुडवा चैनपुर स्टेशन से थाना होते हुए मुख्य बाजार तक सड़क का कालीकरण। | ढाका | | | पथ | पूर्ण | 25.00 | 24.78 | 24.89 | | |
| 11 | खड्गआ चैनपुर हरिजन टोली में सामुदायिक भवन निर्माण। | ढाका | | | भवन | पूर्ण | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 5.00 | |
| | | | | | | | 145.60 | 122.92 | 127.41 | 5.00 | |