

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2010-11)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achiveme nt	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बनकटवा प्रखण्ड के ग्राम बेला अनुसूचित जाति टोला में पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण।	बनकटवा			सड़क	पूर्ण	5.00	5.00	5.00	5.00	
2	बनकटवा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम अगरवा दक्षिणी टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
3	बनकटवा प्रखण्ड अन्तर्गत अठमुहान एस0एस0बी0 कैम्प में एक भवन का निर्माण।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
4	बनकटवा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम जितना में सामुदायिक भवन का निर्माण।	बनकटवा			भवन	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
5	भेलवा पंचायत में दुर्गा मंदिर के पीछे सामुदायिक भवन का निर्माण।	छौड़ादानो	भेलवा		भवन	पूर्ण	5.00	4.98	4.98		
6	भेलवा पंचायत के ग्राम बैधनाथपुर में विश्नाथ मिश्रा के घर से मेस्तर टोली तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	भेलवा		सड़क	पूर्ण	4.98	4.95	4.95	4.98	
7	भेलवा पंचायत के रघुनाथपुर ग्राम में राम बहादुर महतो के दरवाजे से राजदेव राम के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	भेलवा		सड़क	पूर्ण	4.98	4.94	4.94		
8	भेलवा पंचायत में थाना गेट से मध्य विधालय तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	भेलवा		सड़क	पूर्ण	4.99	4.99	4.99		
9	भेलवा पंचायत में डा0 सुभाष के क्लिनिक से पारस साह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	भेलवा		सड़क	पूर्ण	5.00	4.99	4.99		
10	महुआवा पंचायत में राम एकबाल महतो के घर से बोर्डर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो	महुआवा		सड़क	पूर्ण	4.95	4.95	4.95		
11	नकरदेई थाना के नजदीक दो शीट वाला शौचालय, स्नानागार एवं चापाकल का निर्माण।	आदापुर	नकरदेई		भवन	पूर्ण	2.50	2.500	2.50		
12	सिरसिया कला पंचायत के बेलदरवा ग्राम में बेलदरवा बाजार से अशोक चौरसिया के घर होते हुए पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	सिरसिया कला		सड़क	पूर्ण	4.99	4.99	4.987		

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2010-11)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achiveme nt	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
13	सिरसिया कला पंचायत के सिरसिया कला ग्राम में बच्चू मियां के घर से मदरसा तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	सिरसिया कला		सड़क	पूर्ण	4.99	4.99	4.990		
14	नकरदेई पंचायत के सिरसिया माल चौराहा से बसतपुर चौक तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	नकरदेई		सड़क	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
15	नकरदेई पंचायत के सिरसिया माल गांव में कैलाश महतो के घर से दुखी राय के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	नकरदेई		सड़क	पूर्ण	5.00	5.00	5.00		
16	नकरदेई पंचायत के नकरदेई ग्राम में दुखी राय के घर से पूर्वी टोला तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	नकरदेई		सड़क	पूर्ण	5.00	4.98	4.98		
17	कवैया पंचायत भवन के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	कवैया		भवन	पूर्ण	4.94	4.44	3.24		
18	ग्राम सुंदरपुर दुर्गा मंदिर के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	सुंदरपुर		भवन		4.94	4.44	3.35		
19	ग्राम अररिया में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	अररिया		भवन		4.94	3.21	1.78		
20	ग्राम कोरैया में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	कवैया		भवन	पूर्ण	4.94	3.21	3.24		
21	ग्राम समनपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	समनपुर		भवन		4.94	4.44	3.24		
22	ग्राम जमुनिया में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	जमुनिया		भवन		4.94	3.21	3.29		
23	कुण्डवा चैनपुर से बोर्डर तक भाया बजार जाने वाली पथ में पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य	ढाका	चैनपुर		पथ	पूर्ण	30.00	29.48	29.48		
24	एस0एस0बी0 कैम्प जोलगॉवा में दो वॉच टॉवर मोर्चा का निर्माण।	बनकटवा	जोलगॉवा		भवन	पूर्ण	4.00	3.99	3.99		
25	घोड़ासहन प्रखण्ड अन्तर्गत पुरनहिया से भसेरवा ग्राम तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	घोड़ासहन	पुरनहिया		पथ	पूर्ण	70.00	60.39	61.98		
26	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत फुलवरिया प्राथमिक विद्यालय से बैरगनिया-चैनपुर तथ तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	ढाका	फुलवरिया		पथ	पूर्ण	60.00	57.12	57.12		
27	जनता चौक से सुकूल बाबा मठ होते हुए जी0बी0सी0 तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानो			पथ	पूर्ण	49.17	43.81	43.78		

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2010-11)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)

Month : August, 2013

(Rs in Lakh)

Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achiveme nt	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
28	रघुनाथपुर (छौड़ादानों) मालती देवी के घर से इनरदेव राम के घर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	छौड़ादानो	रघुनाथपुर		पथ		16.10	14.43	12.72		
29	ग्राम गम्हरिया एन0एच0 28 से अकरहवा टोला गम्हरिया होते हुए हरनाही पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क तक जानेवाली पथ में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	रक्सौल	गम्हरिया		पथ	पूर्ण	50.00	49.61	49.61		
30	जी0बी0सी0 रोड़ से कोरईआ बी0ओ0पी और महुअवा के बीच कालीकरण पथ का निर्माण।	आदापुर			पथ		49.66	44.56	41.98		
31	जी0बी0सी0 नहर से महादेवा बी0ओ0पी जानेवाली पथ में भिन्न-भिन्न जगहो पर तीन आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	रक्सौल			पुलिया	पूर्ण	42.00	40.45	40.45		
32	बनकटवा प्रखण्ड के ग्राम अगरवा पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से नेपाल बोर्डर तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।	बनकटवा			पथ	पूर्ण	59.94	38.96	37.03		
33	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत तेलहारा पंचायत के ग्राम हीरापुर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	ढाका	तेलहारा			पूर्ण	5.00	3.25	3.00		
34	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत बलुआ गुआवरी पंचायत में ग्राम बलुआ में डमार के नजदीक उच्च विद्यालय का निर्माण कार्य।	ढाका	बलुआ गुआवरी				5.00	3.25	1.50		
35	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत बुलआगुआवरी पंचायत में ग्राम बलुआ के अनु0 जाति मोहल्ला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	ढाका	बलुआ गुआवरी			पूर्ण	4.75	3.09	2.15	4.75	
36	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत बलुआ गुआवरी पंचायत में ग्राम बलुआ के अनु0 जाति मोहल्ला में शौचालय का निर्माण कार्य।	ढाका	बलुआ गुआवरी			पूर्ण	4.50	2.92	0.75	4.50	
37	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत बलुआगुआवरी पंचायत में ग्राम बलुआ में डमार के नजदीक पशुपालन सेन्टर का निर्माण कार्य।	ढाका	बलुआ गुआवरी			पूर्ण	4.75	3.09	3.45		
38	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत बलुआगुआवरी पंचायत में ग्राम बलुआ में डमार के नजदीक उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य।	ढाका	बलुआ गुआवरी			पूर्ण	4.75	3.09	3.45		
<b>Total -</b>							<b>566.64</b>	<b>501.67</b>	<b>487.81</b>	<b>19.23</b>	