

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2011-12)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)				Month : August, 2013							(Rs in Lakh)
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	विशुनपुर पंचायत के टोनवा गाँव में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	टोनवा		भवन		5.000	3.250	0.00		
2	बरवा कला पंचायत में ट्रान्सफार्मर के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	बरवाकला		भवन		5.000	3.250	0.00		
3	गुरमिया पंचायत अन्तर्गत नोनौरा बाजार रोड के पूरब सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	गुरमिया		भवन		5.000	3.250	0.00		
4	घोड़ासहन उत्तरी पंचायत में लेन गाँव के स्कूल के बगल में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	घोड़ासहन		भवन		5.000	3.250	0.00		
5	घोड़ासहन श्रीपुर मेन रोड से डेन्टीस्ट के घर तक पी0सी0सी0 सडक निर्माण।	घोड़ासहन	घोड़ासहन		पथ	पूर्ण	4.997	3.250	3.25		
6	घोड़ासहन स्टे 1न रोड में रवि जी के दूकान से मेन रोड तक पी0सी0सी0 सडक निर्माण।	घोड़ासहन	घोड़ासहन		पथ		4.992	3.250	0.00		
7	लक्ष्मीपुर लौखान के अनुसूचित जाति टोला में पाकड़ के पेड के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	लक्ष्मीपुर लौखान		भवन		5.000	3.250	0.00	5.00	
8	बगही भेलवा पंचायत में धांगड़ बस्ती रुईहट्टा टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	बगही भेलवा		भवन		5.000	3.250	0.00	5.00	
9	बगही भेलवा पंचायत में सपहॉ गाँव के महादलित टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण।	घोड़ासहन	बगही भेलवा		भवन		5.000	3.250	0.00	5.00	
10	इनरवा फुलवार पंचायत के इनरवा ग्राम में गया शंकर प्रसाद के घर से राजेश्वर प्रसाद के घर तक पी0सी0सी0 सडक निर्माण।	बनकटवा	इनरवा फुलवार		पथ	पूर्ण	5.000	3.250	4.38		
11	जीतना आर0ई0ओ0 रोड से छठ घाट रोड में पी0सी0सी0 सडक निर्माण।	बनकटवा	जीतना		पथ	पूर्ण	5.000	5.00	5.00		
12	बनकटवा रेलवे आर0ई0ओ0 रोड से बाजार रोड तक पी0सी0सी0 सडक निर्माण।	बनकटवा	बनकटवा		पथ	पूर्ण	5.000	5.00	5.00		
13	आदापुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम भवानीपुर में पशु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण।	आदापुर	भवानीपुर		भवन		7.000	4.550	0.00		

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2011-12)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)				Month : August, 2013							(Rs in Lakh)
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	आदापुर प्रखण्ड अन्तर्गत नयका टोला बी०ओ०पी० में तीस जवानों का भौचालय एवं बाथरूम के साथ बैरक का निर्माण।	आदापुर	नयका टोला		भवन		7.000	4.550	0.00		
15	आदापुर प्रखण्ड अन्तर्गत नयका टोला बी०ओ०पी० में रसोई घर, रासन भण्डार एवं डाईनिंग हॉल का निर्माण।	आदापुर	नयका टोला		भवन		6.000	3.900	3.57		
16	छौड़ादानों प्रखण्ड अन्तर्गत तिनकोनी में प जु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण।	छौड़ादानों	तिनकोनी		भवन		7.000	4.550	0.00		
17	छौड़ादानों प्रखण्ड अन्तर्गत महुआवा ग्राम में पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	छौड़ादानों	महुआवा		पथ	पूर्ण	40.000	39.38	39.38		
18	बनकटवा प्रखण्ड अन्तर्गत बड़हरवा के बी०ओ०पी० में रसोई घर, रासन भण्डार एवं डाईनिंग हॉल का निर्माण।	बनकटवा	बड़हरवा		भवन		6.000	3.900	0.00		
19	बनकटवा में प जु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण।	बनकटवा	बनकटवा		भवन		7.000	4.550	0.00		
20	ग्राम भवानीपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण।	ढाका	भवानीपुर		भवन		7.000	4.550	0.00		
21	ग्राम गुआवरी में सामुदायिक भवन का निर्माण।	ढाका	गुआवरी		भवन		7.000	4.550	0.00		
22	ग्राम दलपत वि जुनपुर में प जु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण।	ढाका	दलपत विशुनपुर		भवन		7.000	4.550	0.00		
23	ग्राम बड़हरवा लखनसेन में प जु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण।	ढाका	बड़हरवा लखनसेन		भवन		7.000	4.550	0.00		
24	ग्राम भण्डार में प जु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण।	ढाका	भण्डार		भवन		7.000	4.550	3.74		
25	ग्राम बसतपुर में प जु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण।	घोड़ासहन	बसतपुर		भवन		7.000	4.550	0.00		
26	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत गुआवरी बी०ओ०पी० में रसोई घर, रासन भण्डार एवं डाईनिंग हॉल का निर्माण।	ढाका	गुआवरी		भवन		6.000	3.900	0.00		

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2011-12)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)				Month : August, 2013							(Rs in Lakh)
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	छौड़ादानों में सामुदायिक भवन का निर्माण।	छौड़ादानों	छौड़ादानों		भवन		16.000	10.400	0.00		
28	बनकटवा में सामुदायिक भवन का निर्माण।	बनकटवा	बनकटवा		भवन		16.000	10.400	0.00		
29	ग्राम रामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से मस्जिद रोड़ तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	रामपुर		पथ	पूर्ण	5.087	3.310	3.31		
30	ग्राम रामपुर में मंजर मियों के दरवाजे से कब्रिस्तान तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	रामपुर		पथ	पूर्ण	5.087	3.310	3.31		
31	ग्राम रामपुर में जलिल मियों के दरवाजे से हनीफ देवान के दरवाजे तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	रामपुर		पथ	पूर्ण	5.087	3.310	3.31		
32	ग्राम रामपुर में नेक महम्मद के दरवाजे से रामचन्द्र महतो के दरवाजे तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	आदापुर	रामपुर		पथ	पूर्ण	5.087	3.310	3.31		
33	भेलवा पंचायत में िव इंकर प्रसाद के दरवाजे से रामे वर ठाकुर के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानों	भेलवा		पथ		4.722	3.070	0.00		
34	भेलवा पंचायत के दक्षिण तरफ हरि साह के घर से जलिल मियों के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानों	भेलवा		पथ		4.722	3.070	0.00		
35	महुआवा पंचायत में मठ से धर्म नगर के मुाहर टोला तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	छौड़ादानों	महुआवा		पथ		4.722	3.070	0.00	4.722	
36	ढाका प्रखण्ड अन्तर्गत तेलहारा धांगड़ टोली से मुनिंदर झा के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	ढाका	तेलहारा		पथ	पूर्ण	41.911	34.160	37.44	41.911	
37	आदापुर प्रखण्ड के नयका टोला बी0ओ0पी0 में तीन सीटेड शौचालय, स्नानागार और मूत्रालय जल प्रवाह सहित का निर्माण।	आदापुर	नयका टोला		भवन		8.696	5.653	0.00		
38	बनकटवा प्रखण्ड के जोलगौवा बी0ओ0पी0 में तीन सीटेड शौचालय, स्नानागार और मूत्रालय जल प्रवाह सहित का निर्माण।	बनकटवा	जलगौवा		भवन		8.680	5.642	0.00		

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2011-12)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)				Month : August, 2013							(Rs in Lakh)
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	आदापुर प्रखण्ड के नयका टोला बी०ओ०पी० में वॉच टावार का निर्माण।	आदापुर	नयका टोला		भवन		3.604	2.343	0.00		
40	आदापुर प्रखण्ड के बी०ओ०पी० नयका टोला में चार हेक्सागोनल आर०सी०सी० सेनेटरी पोस्ट का निर्माण।	आदापुर	नयका टोला		भवन		7.578	4.926	0.00		
41	छौड़ादानो प्रखण्ड के तिनकोनी पथ में बाघमारा पुल से पिपरा ग्राम तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	छौड़ादानों	पिपरा		पथ		70.000	45.500	0.00		
42	आदापुर प्रखण्ड के ग्राम हरपुर में प्रा०वि० से नेपाल सीमा तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	आदापुर	हरपुर		पथ	Complete	73.024	72.150	72.15		
43	बनकटवा प्रखण्ड के बीरती बाजार चौक से इनरवा होते हुए निमोइया तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	बनकटवा	निमोइया		पथ		125.000	81.250	0.00		
44	ढाका प्रखण्ड के बलुआ आर०डब्लू०डी० रोड से बलुआ भारत-नेपाल सीमा तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	ढाका	बलुआ		पथ		108.720	70.670	0.00		
45	घोड़ासहन प्रखण्ड के अमवा चौक से जमुनिया बाजार होते हुए एस०एस०बी० कैम्प तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	घोड़ासहन	जमुनिया		पथ		191.695	124.600	0.00		
46	ढाका प्रखण्ड के गुआबारी बी०ओ०पी० में तीन सीटेंड शौचालय, स्नानागार और मूत्रालय जल प्रवाह सहित का निर्माण।	ढाका	गुआवारी		भवन		8.564	5.570	0.00		
47	रक्सौल प्रखण्ड के धूपवा टोला बी०ओ०पी० में वॉच टावार का निर्माण।	रक्सौल	धूपवा टोला		भवन		3.641	2.370	0.00		
48	रक्सौल प्रखण्ड के बी०ओ०पी० धूपवा टोला में चार हेक्सागोनल आर०सी०सी० सेनेटरी पोस्ट का निर्माण।	रक्सौल	धूपवा टोला		भवन		7.485	4.870	0.00		
49	घोड़ासहन प्रखण्ड के बड़का भेलवा गाँव में दोस्त मोहम्मद मिया के घर से रामाधार सिंह के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	घोड़ासहन	बड़का भेलवा		पथ		15.738	10.230			

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2011-12)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)				Month : August, 2013							(Rs in Lakh)
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achievement	Estimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	तेलहारा सेअमा टोला तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	ढाका	तेलहारा		पथ		20.336	13.218			
51	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत घोडासहन ग्राम में रमेश महतो के घर से बृजकिषोर पाण्डेय के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	घोडासहन		पथ		3.562	2.315			
52	रक्सौल चेकपोस्ट के निकट पशु सहायता, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण	रक्सौल	रक्सौल		भवन		10.000	6.500			
53	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत बखरी ग्राम में तीनकोनी रोड तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	बखरी		पथ	Complete	73.673	72.780	72.78		
54	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम घोडासहन पी0एम0 रोड से तजमुल हक के घर होते हुए नेपाल सीमा तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	घोडासहन		पथ		2.219	1.440			
55	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-घोडासहन में मंजर आलम के घर से प्रेम प्रसाद के चौरसीया के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	घोडासहन		पथ		4.960	3.220			
56	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-घोडासहन में सुरेन्द्र पाण्डेय के घर से रामेश्वर सिंह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	घोडासहन		पथ		5.203	3.380			
57	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम- घोडासहन में नागैन्द्र महतो के घर से विन्धवासनी महतो के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	घोडासहन		पथ		6.439	4.190			
58	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम- घोडासहन में मोहम्मद मिया के घर से नेपाल सीमा तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	घोडासहन		पथ		4.508	2.930			
59	आदापुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम- घोडासहन में नैमुदिन अंसारी के घर से विटटु मिया के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	आदापुर	घोडासहन		पथ		3.623	2.350			

**PROFORMA-II**  
**BOARDER AREA DEVELOPMENT PROGRAMME**  
**Financial & Physical Progress Report (Year 2011-12)**

Name of The District : East Champaran (Motihari)				Month : August, 2013							(Rs in Lakh)
Sl. No.	Name of the Scheme	Name of the Block	Name of the Panchayat	Target	Unit	Physical Achivement	Eastimated Cost	Advanced Amount	Expenditure	Flow to S.C.P.	Reason for Non-starting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	भेलवा पंचायत के अन्तर्गत भेलवा सदर के पी०डब्लू० डी रोड से लक्ष्मण महतो के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	छौड़ादानों	भेलवा		पथ		9.270	6.030			
61	भेलवा पंचायत के अन्तर्गत भेलवा सदर के मंगल साह के घर से रामाधार साह के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	छौड़ादानों	भेलवा		पथ		6.248	4.060			
62	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत ग्राम बैरियाकृत धूपवा टोला जिला परिषद से सीमा विकास रोड तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण ।	रक्सौल			पथ		47.800	31.070			
63	रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत ग्राम गम्हरिया N.H.28 से अकरहवा टोला गम्हरिया होते हुए हरनाही पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण ।	रक्सौल			पथ		124.964	81.23			
							<b>1251.644</b>	<b>886.964</b>	<b>259.915</b>	<b>61.633</b>	