

मुख्य मंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन।

जिला योजना कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

वित्तीय वर्ष – 2011-12

माह –अगस्त 2013

क्र०	योजना का नाम	योजना संख्या	प्रखंड	विधान सभा क्षेत्र	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	कुल विमुक्त राशि	एजेन्सी द्वारा व्यय राशि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिरसा पंचायत के मच्छहॉ ग्राम में जमुनिया चौक के अग्र पर्ईन पर आर०सी०सी० पुल निर्माण, जो प० डेकहॉ पंचायत को जोड़ती है।	1	मोतिहारी	मोतिहारी	2453300.00			1595000.00	0.00	
2	हरनाथा से मसहॉ के बीच कछुआ नदी पर पुल निर्माण।	2	पकडीदयाल	मधुवन	2500000.00	30.03.2012	29.07.2012	2225000.00	1714442.00	
3	चैनपुर गॉव के कब्रिस्तान से सेमरी गॉव जानेवाली पथ में चैनपुर कब्रिस्तान के पास लचका निर्माण।	3	रक्सौल	रक्सौल	1005300.00	30.03.2012	29-07-2012	995847.00	995847.00	पूर्ण
4	चैनपुर गॉव के कब्रिस्तान से सेमरी जानेवाली पथ में पुलिया निर्माण।	4	रक्सौल	रक्सौल	2402000.00	30.03.2012	29-07-2012	2375658.00	2375658.00	पूर्ण
5	कुण्डवा चैनपुर ब्रह्मस्थान पथ में समेमाई के पास पुल निर्माण।	5	ढाका	ढाका	1441000.00			937000.00	0.00	
6	पताही प्रखण्ड के नारायणपुर हरिजन टोली के पास नाला पर पुल निर्माण।	6	पताही	चिरैया	2455800.00			1429000.00	0.00	
7	संग्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत भटवलिया पंचायत में के०आर० मटिया से बाराडीह जानेवाली रोड में हरदेव जी के खेत के समीप जल निकासी पर पुल निर्माण।	7	संग्रामपुर	केसरिया	2093500.00			1361000.00	0.00	
कुल –					14350900.00			10918505.00	5085947.00	